

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - APRILIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - LUCRARI IN EXECUTIE - APRILIE 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
1	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria	Lotul Vințu de Jos – Simeria	42,26 km	POST, POIM și Buget de Stat	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala Bucuresti	AECOM INGENIERIA S.R.L. – AECOM INOCSA, S.L.U. – AECOM PERUNDING SDN. BHD – GETINSA INGENIERIA, S.L. – BAICONS IMPEX S.R.L. – KONSENT S.A.	99,95%	95,43%	06.12.2013	oct. 2020	1.350,52	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in octombrie 2020. Lucrare in perioada de garantie.
		Lot Coslariu - Vințu de Jos	33,02 km		Impresa Pizzarotti & C S.p.A Italia		99,95%	97,70%	20.12.2011	iun. 2021	766,92	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in iunie 2021. Lucrare in perioada de garantie.
		Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coșlariu	75,28 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		88,20%	83,70%	10.11.2014	iun. 2022	234,83	Contract in derulare. Lucrarile au inceput sa fie testate in vederea receptiei, incepand cu luna aprilie 2021.
2	Reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h – tronsonul cf Coșlariu - Sighisoara	Lot Sighisoara - Ațel	25,314 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA	METROPOLITANTA MILANESE SPA	99,95%	82,95%	14.03.2012	nov. 2019	866,79	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in noiembrie 2019. Lucrare in perioada de garantie.
		Lot Ațel - Micăsasa	29,624 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA - SC STRACO GRUP SRL		99,95%	88,64%	27.06.2012	iul. 2020	747,50	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in iulie 2020. Lucrare in perioada de garantie.
		Lot Micasasa - Coslariu	36,645 km		Asocierea formată din AKTOR TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME (AKTOR S.A.) – SC ARCADEA COMPANY SA, denumită „Asocierea AKTOR – ARCADEA”		99,95%	99,37%	07.06.2012	oct. 2019	721,85	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in oct. 2019. Lucrare in perioada de garantie
		Lot instalatii, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighisoara - Coslariu	91,583 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		97,10%	87,97%	10.11.2014	iun. 2022	263,46	Contract in derulare. Lucrarile au inceput sa fie testate in vederea receptiei, incepand cu luna aprilie 2021.
3	Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria	Subtronsonul 2a: Km 614-Bârzava	41,91 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea Webuild SpA -FCC Construcción S.A. - Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA - Thales Systems Romania S.R.L	SC Arex Lider Company SRL	70,46%	60,73%	27.07.2017	mar.2023	1.998,58	Contract in derulare.
		Subtronsonul 2b: Bârzava - Ilteu	36,04 km		Asocierea Webuild SpA -FCC Construcción S.A. - Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA - Thales Systems Romania S.R.L	SC Arex Lider Company SRL	75,98%	70,05%	27.07.2017	mar.2023	2.085,57	Contract in derulare.
		Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"	AREX si PEGASO INGEGNERIA SRL	52,10%	44,99%	04.12.2017	dec.2023	1.783,90	Contract in derulare.
		Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km		Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SpA si Contratas y Ventas SA	Hill International N.V. – S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. – S.C. Proiect Consulting S.R.L.	60,12%	55,04%	03.10.2017	sep.2023	3.101,20	Contract in derulare.
4	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Brașov – Sighisoara. Subsecțiunile: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighisoara	Subsecțiunea 1. Brașov – Apața Subsecțiunea 3. Cața – Sighisoara	84 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGINERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	12,22%	12,78%	16.04.2020	apr. 2024	2.979,39	Contract in derulare.
5	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighisoara, subsecțiunea 2. Apața - Cata	Subsecțiunea 2. Apața - Cața	28 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGINERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	8,50%	1,75%	03.11.2020	nov.2024	2.723,08	Contract in derulare.
6	Proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea linie CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera - Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	12,86 km	POIM și Buget de Stat	PORR CONSTRUCT S.R.L.	Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.	16,86%	24,18%	04.01.2021	iul. 2023	476,14	Contract in derulare.
7	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri cale ferata SRCF Timișoara	Lot 2 poduri, podețe	4 poduri 1 podeț	POST, POIM și Buget de Stat	SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA SRL	SC BAICONS IMPEX SRL	92,00%	75,84%	10.12.2014	mai.2022	23,15	Contract in derulare pentru ultimul obiectiv de investiții Pod km 36+673, fir II, linia CF Simeria-Livezeni, se va realiza un pod nou pentru firul II Receptii finale pentru: pod 3+724 - in ianuarie 2018 pod 5+403 - in noiembrie 2018 podet 12+255 - in ianuarie 2018 pod 72+569 - in decembrie 2019
8	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferata SRCF Cluj	Lot 4 poduri și podețe	1 pod 2 podețe	POIM și Buget de Stat	ASOCIERIA SC ARCADEA COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL	SRCF Cluj	95%	93,15%	26.10.2015	ian. 2022	27,90	Contract in derulare pentru lucrari la obiectivul: podet km 41+719 Receptii la terminare pentru: pod km 47+128 in iulie 2021, in perioada de garantie Receptii finale pentru: podet km 23+210 - in august 2020.

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - APRILIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - LUCRARI IN EXECUTIE - APRILIE 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
9	Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Craiova	Lot 1- poduri și podete	2 poduri 2 podete	POIM și Buget de Stat	Asocierea S.C. ARCADA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.	SRCF Craiova	99,00%	94,38%	20.03.2018	apr. 2022	6,24	Contract in derulare pentru lucrari la obiectivul: pod km 99+523 Receptii la terminare pentru: podet km 357+760 - in octombrie 2021, in perioada de garantie Receptii finale pentru: pod km 115+565 - in ianuarie 2022 podet km 226+575 - in ianuarie 2021
		Lot 2- poduri și podete	1 pod		Asocierea SC STRABAG SRL - STRABAG AG		100,00%	99,75%	04.12.2018	dec 2020	34,83	Contract finalizat. Receptie finala in decembrie 2021.
		Lot 3- poduri și podete	4 poduri 5 podete		Asocierea S.C. ARCADA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.		95,50%	70,40%	20.03.2018	iul 2022	28,23	Contract in derulare pentru lucrari la obiectivele: pod km 20+698 podet km 286+035 Receptii la terminare pentru pod km 40+875 - in noiembrie 2021, in perioada de garantie pod km 55+812 - in noiembrie 2021, in perioada de garantie pod km 15+550 - in octombrie 2021, in perioada de garantie Receptie finala pentru: podet km 279+884 - ianuarie 2021 podet km 5+303 - in februarie 2022 podet km 6+592 - in februarie 2022 podet km 6+939 - in februarie 2022
10	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București"	Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București"	2,95 km	POIM, CEF și Buget de Stat	Asocierea SC ARCADA COMPANY SA – SC ISPCF SA – DBEngineering&Consulting GmbH	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. – TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA S.R.L. – KONSENT S.A.	100,00%	99,98%	26.08.2019	apr 2021	437,92	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in aprilie 2021. Lucrare in perioada de garantie de 5 ani.
11	Lucrari de reabilitare poduri de cale ferata SRCF Bucuresti	Lot - poduri	7 poduri	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea Implenja Baugesellschaft m.b.H. – S.C. METABET CF Wien, Sucursala Voluntari	S.C. I.S.P.C.F. S.A.	100,00%	99,44%	25.02.2015	mai 2021	47,00	Receptii la terminarea lucrarilor pentru: pod km 57+540 - in mai 2021, in perioada de garantie Receptii finale pentru: pod km 20+474 - in februarie 2022 pod km 21+084 - in februarie 2022 pod km 21+434 - in februarie 2022 pod km 21+888 - in februarie 2022 pod km 57+560 - in februarie 2022 pod km 1+510 - in iunie 2021

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - APRILIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - APRILIE 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
MODERNIZAREA LINIEI FERROVIARE CARANSEBEȘ-TIMIȘOARA-ARAD			162,41 km		7.097,10		
1	Lot 1: Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D"	Lot 3: Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D	13,86 km	PNRR și Buget de Stat	1.445,39	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare: CN1025423/19.10.2020 Procedură suspendată în baza deciziei CNSC nr. 11/C4/3422/04.01.2022. Deschiderea ofertelor 23.01.2022. Oferte in evaluare.
	Lot 2: Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 4 Ronaț Triaj D - Arad și Aradu Nou - Glogovăț"	Lot 4: Ronaț Triaj D - Arad și Aradu Nou - Glogovăț	54,86 km		2.471,69	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	
2	Lot 1: Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 1 Caransebeș – Lugoj"	Lot 1: Caransebeș – Lugoj	39,56 km		1.437,75	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare CN1031857/15.06.2021. Deschiderea ofertelor: 21.12.2021 Oferte in evaluare.
	Lot 2: Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 2 Lugoj - Timișoara Est"	Lot 2: Lugoj - Timișoara Est	54,13 km		1.742,27	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	
LUCRĂRI ÎN STAȚIILE C.F. FETEȘTI ȘI CIULNIȚA, DE PE LINIA DE CALE FERATĂ BUCUREȘTI - CONSTANȚA			4,868 km		322,36		
3	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța”	stația c.f. Fetești stața c.f. Ciulnița	2,438 km Fetești 2,430 km Ciulnița	POIM și Buget de Stat	317,37	3 luni proiectare 1 lună verificarea documentației tehnice 20 luni execuție lucrări; 60 luni perioada de garanție	Anunț de participare CN1033560/05.08.2021 Deschiderea ofertelor: 01.11.2021 Oferte în evaluare.
4	Servicii de consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Lucrări în Stațiile C.F. Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța”	stația c.f. Fetești stața c.f. Ciulnița			4,99	84 luni	Anunt de participare: CN1038194/01.01.2022 Deschiderea ofertelor: 08.02.2022 Oferte in evaluare.

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - APRILIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - APRILIE 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
	ELECTRIFICAREA ȘI REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ CLUJ NAPOCA-ORADEA-EPISCOPIA BIHOR		166,42 km		7.565,59		
5	Lot 1: Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", Lot 1 Cluj-Napoca - Aghireș	Lot 1: Cluj-Napoca - Aghireș	30,41 km	PNRR și Buget de Stat	1.505,14	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare: CN1038210/01.01.2022 Deschiderea ofertelor decalată la data de: 16.05.2022.
	Lot 2: Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificare și reabilitare linie CF Cluj Napoca -Oradea -Episcopia Bihor" Lot 2 Aghireș – Poieni"	Lot 2: Aghireș – Poieni	36,53 km		1.472,92	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	
6	Lot 1: Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", Lot 3 Poieni - Aleșd"	Lot 3: Poieni - Aleșd	52,74 km		2.168,60	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare: CN1038324/04.01.2022 Deschiderea ofertelor decalată la data de: 16.05.2022.
	Lot 2: Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificare și reabilitare linie CF Cluj Napoca -Oradea -Episcopia Bihor" Lot 4 Aleșd – Fontieră Ungaria"	Lot 4: Aleșd – Fontieră Ungaria	46,74 km		2.418,94	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - APRILIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - APRILIE 2022

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	ORDIN DE ÎNCEPERE	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
1	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani	Ploiesti Triaj - Focsani	143 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	15,96	05.05.2020	31 luni	Dec. 2022	44%	34,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
2	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman	Focșani - Roman	147 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	19,26	10.04.2020	26 luni	lun. 2022	44%	51,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
3	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman - Iași - Frontiera	Roman - Iași - Frontiera	116 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	16,50	10.04.2020	24 luni	Iul 2022	44%	37,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
4	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Pascani-Dărmănești	Pașcani-Dărmănești	71 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	8,40	10.04.2020	23 luni	Sep 2022	44%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
5	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești -Vicșani -Frontieră	Dărmănești -Vicșani - Frontieră	101 km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex SRL	4,20	23.03.2020	26 luni	lun 2022	44%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
6	Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Drobeta Turnu Severin - Caransebes, parte din Coridorul Orient/Est- Mediteranean - FAZA SF	Craiova - Drobeta Turnu Severin - Caransebeș	225,287 km	CEF și Buget de Stat	Itaferr SpA - SC ISPCF SA - SC Italtrom Inginerie Internațională SRL	23,55	29.10.2018	43 luni	Mai. 2022	69%	77,52%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
9	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF	Predeal-Brașov	26,9 km	CEF și Buget de Stat	Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italtrom Inginerie Internationala SRL	14,20	07.09.2020	23 luni	Aug 2022	46%	28,00%	Contract SF in derulare.
10	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - FAZA SF	Port Constanța	180 km	CEF și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	9,20	30.09.2019	33 luni	lun 2022	69%	48,00%	Contract SF în derulare. În aprilie 2021 - a fost avizată în CTE CFR varianta optimă tehnico-economică. A fost aprobat Studiul de Fezabilitate Preliminar. În derulare procedura de obținere a Acordului de Mediu
11	Implementarea masurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal-București-Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar	Predeal-București-Constanța	367km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	4,48	03.11.2020	21 luni	Aug 2022	45%	15,00%	Contract SF in derulare.
13	Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera - FAZA SF	București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera - Lot 2	91 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX - INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (fosta ACCIONA INGENIERIA)	9,5	10.10.2017	59,5 luni	Sep 2022	96%	56,79%	Contract SF in derulare LOT 1 - SF finalizat, proiect in implementare LOT 2 - in derulare În aprilie 2021 a fost avizată favorabil în CTE CFR varianta optima de traseu și scenariul optim. În derulare procedura de obținere a Acordului de Mediu.
15	Linia de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF	București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	19,36 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,50	01.08.2018	46 luni	Mai 2022	87%	71,00%	Contract SF in derulare Faza 1 - SF finalizat, lucrari finalizate in 2021, aflate în perioadă de garanție Faza 2 - in derulare SF - Faza II se află în analiză în vederea introducerii în CTE pentru avizare.
12	Electrificarea liniei de cale ferată Constanta-Mangalia-Studiu de Fezabilitate	Constanța-Mangalia	43 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. (lider) - ISPCF SA	7,70	01.02.2022	9 luni	Ian 2023	10%	5,05%	Contract SF in derulare.
14	Electrificarea liniei feroviare Rădulești - Giurgiu Nord	Rădulești - Giurgiu Nord	57 km	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT SRL	2,9	15.04.2022	9 luni	Ian 2023	0%	0,00%	Contract SF in derulare.
7	Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord	96 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S. C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	34,29	10.01.2022	23 luni	Dec 2023	13,00%	3,00%	Contract SF in derulare.
8	Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	110,2 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.	40,00	10.01.2022	23 luni	Dec 2023	12,70%	3,00%	Contract SF in derulare.

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - APRILIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - APRILIE 2022

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	ORDIN DE ÎNCEPERE	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
16	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică	119 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italtrom Inginerie Internationala SRL	29,68	17.03.2022	23 luni	Feb. 2024	0%	0,00%	Contract SF in derulare.
17	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta	106 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	49,31	01.02.2022	23 luni	Ian 2024	3%	3,00%	Contract SF in derulare.
	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 3: Pojorâta-Suceava	85 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.	35,70		23 luni		0%	0,00%	Contract SF in derulare. In curs emitere ordin de incepere
	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca	Coșlariu – Cluj Napoca	99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84		23 luni		0%	0,00%	Contract SF in derulare. In curs emitere ordin de incepere
	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	Complexul Feroviar București	605,70 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L. -	20,74		21 luni		0%	0,00%	Contract SF in derulare. In curs emitere ordin de incepere
19	Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF	Stația de c.f. Gara de Nord București	1 stație	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	11,30	06.01.2020	28 luni	Iun 2022	40%	25,00%	Contract SF in derulare. Documentația pentru obținere Avizului de Oportunitate PUZ a fost respinsă. Este în analiză propunerea de fazare a proiectului.
20	Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții,, Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România" - Sucursala Regionala CF Cluj	LOT SF stații - SRCF Cluj Lot 1 Satu Mare, Lot 2 Baia Mare, Lot 3 Jibou, Lot 4 Dej Călători, Lot 5 Beclean pe Someș, Lot 6 Valea lui Mihai, Lot 7 Carei, Lot 8 Salonta	8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	3D ARHIGRUP	3,10	06.11.2019	26 luni și 22 z.c. - 28 luni	Iul 2022	26%	26,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar avizat în CTE SRCF și CFR.
21	Elaborare studiu de fezabilitate – Modernizarea/ reabilitarea a 47 stații de cale ferată – SRCF Brasov	Lot SF stații c.f. SRCF Brașov: Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teiuș, Războieni	8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,67	10.09.2019	23 luni și 25 zile	Iun 2022	46%	46,00%	Contract SF in derulare. SF Final avizat pentru toate stațiile în CTE SRCF și în CFR pentru stațiile M.Ciuc, Gheorgheni, Reghin și Sebeș
22	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF Bucuresti	Lot SF stații c.f. SRCF București: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F.	2,21	31.10.2019	33 luni	Iul 2022	71%	48,02%	Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR. În curs de promovare în CTE MTI.
23	Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România-faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța	Lot SF stații c.f. SRCF Constanța: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia	4 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	1,28	31.10.2019	26 luni și 29 z.c.	Mai 2022	85%	50,00%	Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR. În curs de promovare în CTE MTI.
24	Studiu de Fezabilitate „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” –LOT SRCF CRAIOVA	Lot stații c.f.: Târgu Jiu, Alexandria, Caracal, Filași, Roșiori Nord, Piatra Olt	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,25	28.11.2019	34 luni	Sep 2022	39%	23,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar avizat în CTE SRCF, in curs de avizare și la CTE CFR.
25	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi	Lot SF stații c.f. SRCF Iași: Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca, Gura Humorului	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,47	17.10.2019	32 luni și 10 z.c.	Iun 2022	92%	50,00%	Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR. În curs de promovare în CTE MTI.
26	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - studiu de fezabilitate” – SRCF GALATI	Lot SF stații c.f. SRCF Galați: Râmnicu Sărat, Adjud, Cămănești, Făurei, Tecuci, Mărășești	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,90	13.11.2019	35 luni	Oct 2022	23%	23,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar în curs de actualizare.

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - APRILIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - APRILIE 2022

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	ORDIN DE ÎNCEPERE	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
27	Modernizarea unor statii de cale ferata din Romania (47 statii) - FAZA SF - SRCF Timisoara - 3 loturi	Lot SF stații c.f. SRCF Timișoara: Lot 1 Baile Herculane Lot 2 Petrosani Lot 3 Orsova	3 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIG PROIECT S.R.L.	1,25	07.12.2020	21 luni	Sep 2022	48%	24,28%	Contract SF in derulare. SF Preliminar avizat în CTE SRCF si CFR pentru stația Baile Herculane și in CTE SRCF pentru stația Orșova.
28	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate SRCF Cluj	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Cluj	22 obiective (9 poduri, 10 podețe, 3 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSIG PROIECT S.R.L.	1,78	28.08.2019	34 luni + 19 z.c.	Iul 2022	54%	46,00%	Contract SF in derulare. Proiectul a fost împărțit în 7 loturi. SF Final a fost avizat în CTE SRCF pentru loturile 1-7 și în CTE CFR pentru loturile 2, 4 și 5. Pentru obiectivele rămase sunt în derulare procedurile de obținere a avizelor de întabulare sau de mediu.
29	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Brașov	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Brașov	17 obiective (7 poduri, 12 podețe, 1 tunel)	POIM și Buget de Stat	CONSIG PROIECT S.R.L.	1,53	10.09.2019	24 luni + 11 z.c.	Mai 2022	98%	73,79%	Contract SF in derulare. Proiectul a fost împărțit în 6 loturi. SF Final a fost avizat în CTE SRCF și CFR pentru loturile 3-6. Pentru obiectivele rămase sunt în derulare procedurile de obținere a avizelor de mediu.
30	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Craiova	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Craiova	58 obiective (30 poduri, 16 podețe, 12 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	5,70	10.01.2020	23 luni	Iun 2022	42%	42,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar avizat pentru 33 obiective. Pentru 8 obiective este necesar obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor. Pentru 9 obiective s-a depus documentația și pentru obținerea Avizului Natura 2000.
31	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Iași	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Iași	21 obiective (7 poduri, 13 podețe, 1 tunel)	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F	1,49	05.02.2020	28 luni	Iun 2022	54%	42,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar avizat în CTE SRCF si CFR. In curs de avizare SF Final in CTE SRCF si CFR.
32	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Timișoara Lot poduri, podețe	Lot SF poduri și podețe SRCF Timișoara	15 obiective (11 poduri, 4 podețe)	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	02.11.2020	14 luni	Iul 2022	85%	68,00%	Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR pentru 9 obiective. Pentru restul de 6 obiective este în derulare procedurile de obținere a avizelor de la Apele Române, respectiv Mediu
33	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Galați	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Galați	18 obiective (14 poduri, 4 podețe)	POIM și Buget de Stat	CONSIG PROIECT S.R.L.	1,80	02.12.2020	16 luni	Sep 2022	28%	28,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere avize de la ANAR.
34	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” - SRCF Cluj	Lot SF TN SRCF Cluj	20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	05.02.2020	22 luni + 26 z.c.	Mai 2022	55%	55,00%	Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR.
35	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” - SRCF Brașov -	Lot SF TN SRCF Brașov	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	20.01.2020	15 luni si 12 zile	Apr 2022	55%	55,00%	Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF.
36	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Bucuresti"	Lot SF TN SRCF București	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	01.04.2020	25 luni	Mai 2022	71%	80,00%	Contract SF in derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF și CFR.
37	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanta	Lot SF TN SRCF Constanța	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	10.04.2020	10 luni +20 z.c.	Iun 2022	55%	80,00%	Contract SF in derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF și în curs de avizare la CTE CFR.
38	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Iași"	Lot SF TN SRCF Iași	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	27.05.2020	26 luni + 25 z.c.	Aug 2022	55%	25,00%	Contract SF in derulare. Varianta optima a fost avizată în CTE SRCF și CFR.
39	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timisoara"	Lot SF TN SRCF Timișoara	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	28.09.2020	16 luni si 12 z.c.	Mai 2022	50%	55,00%	Contract SF in derulare. SF Final pentru 16 obiective au fost avizate în CTE SRCF și pentru 10 obiective în CTE CFR.
40	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galati"	Lot SF TN SRCF Galați	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	15.01.2021	11 luni	Mai 2022	51%	51,00%	Contract SF in derulare. Varianta optima a fost avizată în CTE SRCF.

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - APRILIE 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - APRILIE 2022

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	ORDIN DE ÎNCEPERE	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
41	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Craiova"	Lot SF TN SRCF Craiova	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	SC CONSYS PROIECT SRL	1,40	25.10.2021	14 luni	Dec 2022	18%	18,00%	Contract SF in derulare
18	Lucrări de reparații / modernizări ale liniilor de cale ferată, pentru asigurarea unei viteze sporite și creșterea calității serviciilor de transport feroviar (Quick Wins) - FAZA SF	București - Craiova, Arad - Oradea, Sibiu - Copșa Mica, Oradea - Satu Mare - Halmeu, Apahida - Dej - Baia Mare - Satu Mare, Dej - Beclean - Ilva Mică, Mărășești - Tecuci - Bârlad - Vaslui - Iași, Adjud - Siculeni, Filiași - Târgu Jiu - Petroșani - Simeria, Pitești - Slatina - Craiova, Coșlariu - Teiuș - Cluj Napoca	2163 km	POIM și Buget de Stat	VIO-TOP SRL- BAICONS SRL	3,90	18.11.2019	31 luni	Iun 2022	30%	40,00%	Contract SF in derulare.
42	Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat, componentă a Coridorului Orient/Est - Mediteranean - FAZA SF	Craiova-Calafat	106,74 km	CEF și Buget de Stat	CONSYS PROIECT S.R.L - BAICONS IMPEX SRL	3,91	15.05.2017	55,5 luni	Dec 2021	100%	100,05%	SF finalizat. A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE în pregătire HG de expropriere. În curs de identificare a sursei de finanțarea pentru realizarea obiectivului de investiții.