

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

## REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - LUCRARI IN EXECUTIE - IULIE 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
1	Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coşlariu - Simeria	Lotul Vințu de Jos – Simeria	42,26 km	POST, POIM și Buget de Stat	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala Bucuresti	AECOM INGENIERIA S.R.L. – AECOM INOCSA, S.L.U. – AECOM PERUNDING SDN. BHD – GETINSA INGENIERIA, S.L. – BAICONS IMPEX S.R.L. – KONSENT S.A.	99,95%	95,43%	06.12.2013	oct. 2020	1.350,52	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in octombrie 2020. Lucrare in perioada de garantie. Estimare receptie finala decembrie 2022
		Lot Coslariu - Vințu de Jos	33,02 km		Impresa Pizzarotti & C S.p.A Italia		99,95%	97,70%	20.12.2011	iun. 2021	766,92	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in iunie 2021. Lucrare in perioada de garantie. Estimare receptie finala octombrie 2023
		Lot instalatii semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronica și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coşlariu	75,28 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		90,20%	84,71%	10.11.2014	dec. 2023	234,83	Contract in derulare. Estimare pentru punere in functiune pana in decembrie 2022.
2	Reabilitare a liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h – tronsonul cf Coşlariu - Sighisoara	Lot Sighisoara - Ațel	25,314 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA	METROPOLITANTA MILANESE SPA	99,95%	82,95%	14.03.2012	nov. 2019	866,79	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in noiembrie 2019. Lucrare in perioada de garantie. Estimare receptie finala septembrie 2022
		Lot Ațel - Micăsasa	29,624 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA - SC STRACO GRUP SRL		99,95%	88,64%	27.06.2012	iul. 2020	747,50	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in iulie 2020. Lucrare in perioada de garantie. Estimare receptie finala februarie 2023
		Lot Micăsasa - Coslariu	36,645 km		Asocierea formată din AKTOR TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME (AKTOR S.A.) – SC ARCADA COMPANY SA, denumită „Asocierea AKTOR – ARCADA”		99,95%	99,37%	07.06.2012	oct. 2019	721,85	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in oct. 2019. Lucrare in perioada de garantie. Estimare receptie finala noiembrie 2022
		Lot instalatii, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronica, secțiunea Sighisoara - Coslariu	91,583 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		97,20%	87,97%	10.11.2014	dec. 2023	263,46	Contract in derulare. Estimare pentru punere in functiune pana in decembrie 2022.
3	Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria	Subtronsonul 2a: Km 614-Bârzava	41,91 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea Webuild SpA -FCC Construcción S.A. - Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA - Thales Systems Romania S.R.L	SC Arex Lider Company SRL	73,16%	61,35%	27.07.2017	mar.2023	1.998,58	Contract in derulare.
		Subtronsonul 2b: Bârzava - Ilteu	36,04 km		Asocierea Webuild SpA -FCC Construcción S.A. - Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA - Thales Systems Romania S.R.L	SC Arex Lider Company SRL	77,64%	70,77%	27.07.2017	mar.2023	2.085,57	Contract in derulare.
		Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"	AREX si PEGASO INGEGNERIA SRL	52,65%	44,99%	04.12.2017	dec.2023	1.783,90	Contract in derulare.
		Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km		Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SpA si Contratas y Ventas SA	Hill International N.V. – S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. – S.C. Proiect Consulting S.R.L.	63,78%	56,09%	03.10.2017	sep.2023	3.101,20	Contract in derulare.
4	Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Braşov – Sighisoara. Subsecțiunile: 1. Braşov – Apața și 3. Cața – Sighisoara	Subsecțiunea: 1. Braşov – Apața Subsecțiunea: 3. Cața – Sighisoara	84 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGENIERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	13,60%	13,14%	16.04.2020	apr. 2024	2.979,39	Contract in derulare.
5	Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Braşov – Sighisoara, subsecțiunea 2. Apața - Cata	Subsecțiunea 2. Apața - Cața	28 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGENIERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	9,80%	10,18%	03.11.2020	nov.2024	2.723,08	Contract in derulare.
6	Proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea linie CF București Nord - Jilava Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră - Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	12,86 km	POIM și Buget de Stat	PORR CONSTRUCT S.R.L.	Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.	27,53%	28,69%	04.01.2021	iul. 2023	479,79	Contract in derulare.
7	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri cale ferata SRCF Timișoara	Lot 2 poduri, podețe	4 poduri 1 podeț	POST, POIM și Buget de Stat	SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA SRL	SC BAICONS IMPEX SRL	92,00%	75,84%	10.12.2014	dec.23	23,15	Contract in derulare pentru ultimul obiectiv de investiții Pod km 36+673, fir II, linia CF Simeria-Livezeni, se va realiza un pod nou pentru firul II. S-a emis ordin de incepere pentru lucrări in data de 26.05.2022. <b>Receptii finale pentru:</b> pod 3+724 - in ianuarie 2018 pod 5+403 - in noiembrie 2018 podeț 12+255 - in ianuarie 2018 pod 72+569 - in decembrie 2019
8	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferata SRCF Cluj	Lot 4 poduri și podețe	1 pod 2 podețe	POIM și Buget de Stat	ASOCIEREA SC ARCADA COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL	SRCF Cluj	97,00%	93,15%	26.10.2015	ian. 2022	27,90	Contract in derulare pentru lucrari la obiectivul: podeț km 41+719 <b>Receptii la terminare pentru:</b> pod km 47+128 in iulie 2021, in perioada de garantie <b>Receptii finale pentru:</b> podeț km 23+210 - in august 2020.

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

## REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - LUCRARI IN EXECUTIE - IULIE 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
9	Lucrări de reabilitare poduri, podete și tuneluri de cale ferată SRCF Craiova	Lot 1- poduri și podete	2 poduri 2 podete	POIM și Buget de Stat	Asocierea S.C. ARCADA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.	SRCF Craiova	99,00%	86,87%	20.03.2018	apr. 2022	6,78	Contract în derulare pentru lucrări la obiectivul: pod km 99+523 <b>Recepții la terminare pentru:</b> podet km 357+760 - în octombrie 2021, în perioada de garanție <b>Recepții finale pentru:</b> pod km 115+565 - în ianuarie 2022 podet km 226+575 - în ianuarie 2021
		Lot 2- poduri și podete	1 pod		Asocierea SC STRABAG SRL - STRABAG AG		100,00%	99,75%	04.12.2018	dec 2020	34,83	Contract finalizat. <b>Recepție finală</b> în decembrie 2021.
		Lot 3- poduri și podete	4 poduri 5 podete		Asocierea S.C. ARCADA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.		95,50%	77,02%	20.03.2018	iul 2022	29,74	Contract în derulare pentru lucrări la obiectivele: pod km 20+698 podet km 286+035 <b>Recepții la terminare pentru</b> pod km 40+875 - în noiembrie 2021, în perioada de garanție pod km 55+812 - în noiembrie 2021, în perioada de garanție pod km 15+550 - în octombrie 2021, în perioada de garanție <b>Recepție finală pentru:</b> podet km 279+884 - ianuarie 2021 podet km 5+303 - în februarie 2022 podet km 6+592 - în februarie 2022 podet km 6+939 - în februarie 2022
10	Lucrări în stațiile C.F. Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța	Stațiile Fetești și Ciulnița	2 stații (2,438 km Fetești 2,430 km Ciulnița)	POIM și Buget de Stat	Asocierea SC Arcada Company S.A și SC ISPCF SA	S.C. AREX Lider Company S.R.L.	0,00%	0,00%	proiectare 27.06.2022	proiectare 27.09.2022	309,21	Emiterea Ordinului de începere a activității de proiectare - 27.06.2022. Perioada proiectare: 3 luni
11	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București"	Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București"	2,95 km	POIM, CEF și Buget de Stat	Asocierea SC ARCADA COMPANY SA – SC ISPCF SA – DBEngineering&Consulting GmbH	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. – TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA S.R.L. – KONSENT S.A.	100,00%	100,00%	26.08.2019	apr 2021	439,06	<b>Recepție la Terminarea Lucrărilor</b> realizată în aprilie 2021. Lucrare în perioada de garanție de 5 ani.

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

## REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
	<b>MODERNIZAREA LINIEI FERROVIARE CARANSEBEȘ-TIMIȘOARA-ARAD</b>		<b>7.171,32</b>		
1	Lot 1: <b>Proiectare și execuție lucrări</b> aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, <b>Lot 1 Caransebeș – Lugoj</b> "	<b>Lot 1: Caransebeș – Lugoj</b>	1.437,75	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare CN1031857/15.06.2021. Deschiderea ofertelor: 21.12.2021 Oferte in evaluare. Petnru Lot 1 a fost semnat in 23.06.2022 Raportul procedurii de evaluare si au fost transmise comunicările. Procedura contestata la CNSC. Lot 2 - procedura in evaluare
	Lot 2: <b>Proiectare și execuție lucrări</b> aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, <b>Lot 2 Lugoj - Timișoara Est</b> "	<b>Lot 2: Lugoj - Timișoara Est</b>	1.742,27	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	
2	Lot 1: <b>Proiectare și execuție lucrări</b> aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, <b>Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D</b> "	<b>Lot 3: Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D</b>	1.445,39	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare CN1025423/19.10.2020. Deschiderea ofertelor: 23.02.2022 Petnru Lot 1 a fost semnat in 29.07.2022 Raportul procedurii de evaluare si au fost transmise comunicările. Termen limita de depunere a contestatiilor 4 august 2022. Lot 2 - procedura in evaluare
	Lot 2: <b>Proiectare și execuție lucrări</b> aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, <b>Lot 4 Ronaț Triaj D - Arad și Aradu Nou - Glogovăț</b> "	<b>Lot 4: Ronaț Triaj D - Arad și Aradu Nou - Glogovăț</b>	2.471,69	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	
3	<b>Servicii de consultanță și supervizare</b> a proiectării și execuției lucrărilor" aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara - Arad" : <b>Lot 1 Caransebeș – Lugoj și Lot 2 Lugoj – Timișoara Est</b>	<b>Lot 1: Caransebeș – Lugoj</b>	16,53	103 luni	Anunt de participare CN1044645/07.07.2022. Deschiderea ofertelor: 17.08.2022
		<b>Lot 2: Lugoj - Timișoara Est</b>	18,51	103 luni	
4	<b>Servicii de consultanță și supervizare</b> a proiectării și execuției lucrărilor" aferente obiectivului de investiții „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara- Arad ” <b>Lot 3 Timișoara Est – Ronaț Triaj Gr D și Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D - Arad</b>	<b>Lot 3: Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D</b>	15,92	103 luni	Anunt de participare CN1044644/07.07.2022. Deschiderea ofertelor: 17.08.2022
		<b>Lot 4: Ronaț Triaj D - Arad și Aradu Nou - Glogovăț</b>	23,26	103 luni	

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

## REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
	<b>ELECTRIFICAREA ȘI REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ CLUJ NAPOCA-ORADEA-EPISCOPIA BIHOR</b>		<b>7.673,43</b>		
5	Lot 1: <b>Proiectare și Execuție a lucrărilor</b> aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", <b>Lot 1 Cluj-Napoca - Aghireș</b>	<b>Lot 1: Cluj-Napoca - Aghireș</b>	1.505,14	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare: CN1038210/01.01.2022 Data deschidere a ofertelor: 16.05.2022. Oferte in evaluare.
	Lot 2: <b>Proiectare și Execuție a lucrărilor</b> aferente obiectivului de investiții "Electrificare și reabilitare linie CF Cluj Napoca -Oradea -Episcopia Bihor" <b>Lot 2 Aghireș – Poieni"</b>	<b>Lot 2: Aghireș – Poieni</b>	1.472,92	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	
6	Lot 1: <b>Proiectare și Execuție a lucrărilor</b> aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", <b>Lot 3 Poieni - Aleșd"</b>	<b>Lot 3: Poieni - Aleșd</b>	2.168,60	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare: CN1038324/04.01.2022 Data deschidere a ofertelor: 16.05.2022. Oferte in evaluare.
	Lot 2: <b>Proiectare și Execuție a lucrărilor</b> aferente obiectivului de investiții "Electrificare și reabilitare linie CF Cluj Napoca -Oradea -Episcopia Bihor" <b>Lot 4 Aleșd – Frontieră Ungaria"</b>	<b>Lot 4: Aleșd – Frontieră Ungaria</b>	2.418,94	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	
7	<b>Servicii de consultanță și supervizarea</b> proiectării și execuției lucrărilor" aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", <b>Lot 1 Cluj-Napoca - Aghireș și Lot 2 Aghireș – Poieni</b>	<b>Lot 1: Cluj-Napoca - Aghireș</b>	21,97	103 luni	Anunt de participare CN1044880/14.07.2022. Deschiderea ofertelor: 30.08.2022
		<b>Lot 2: Aghireș – Poieni</b>	20,97	103 luni	In curs depunere si deschidere oferte
8	<b>Servicii de consultanță și supervizarea</b> proiectării și execuției lucrărilor" aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", <b>Lot 3 Poieni – Aleșd și Lot 4 Aleșd – Frontieră Ungaria</b>	<b>Lot 3: Poieni - Aleșd</b>	29,61	103 luni	Anunt de participare CN1045507/30.07.2022. Deschiderea ofertelor: 28.09.2022
		<b>Lot 4: Aleșd – Frontieră Ungaria</b>	35,29	103 luni	In curs depunere si deschidere oferte

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

## REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
	<b>Lucrări de reparații -QUICK WINS</b>		<b>1.615,40</b>		
9	<b>Proiecte tip "Quick Wins"</b> Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii – <b>SRCF BRAȘOV (execuție) 21 loturi</b>	Lot 1 Ocna Sibiului – Loamneș, între km 405+115 – 405-449 și între km 405+450 – 406+950,	6,80	18 luni	1.Anunt de participare: CN1042156/04.05.2022 2.Data deschidere oferte decalata la: 14.07.2022  Proceduri de evaluare in desfasurare. pentru 17 loturi (L3 - L19) Data limita: 07.09.2022  Pentru 4 loturi, procedurile au fost anulate (L1, L2, L20, L21) nefiind depuse oferte.
		Lot 2 Tălmăciu – Sibiu fir II, între km 386+011 – 387+262 și între km 388+436 – 390+685,	14,34	18 luni	
		Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650,	10,33	18 luni	
		Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700,	11,38	18 luni	
		Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700,	11,38	18 luni	
		Lot 6 Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200,	12,94	18 luni	
		Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 407+200,	12,94	18 luni	
		Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750 ,	16,58	18 luni	
		Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750,	16,58	18 luni	
		Lot 10 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850 ,	13,50	18 luni	
		Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, .	18,62	18 luni	
		Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 417+100, .	16,00	18 luni	
		Lot 13 Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 419+250, .	16,37	18 luni	
		Lot 14 Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 – 421+800,.	18,33	18 luni	
		Lot 15 Aiud - Unirea fir I+II, între 421+800 – 424+500, .	19,49	18 luni	
		Lot 16 Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, .	17,99	18 luni	
		Lot 17 Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, .	19,35	18 luni	

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

## REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
		Lot 18 Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 432+200, .	20,09	18 luni	
		Lot 19 Unirea - Războieni fir I+II, între 432+200 – 433+200, .	12,01	18 luni	
		Lot 20 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 433+200 – 434+000, .	13,13	18 luni	
		Lot 21 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 434+000 – 435+600, .	10,36	18 luni	
	<b>Proiecte tip "Quick Wins"</b> - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii <b>SRCF Cluj (execuție) 5 loturi - Linia CF 300</b>	Lot 1- Linia CF 300 între km 442+000 la km 443+700 fir I+II,	22,42	24 luni	1.Anunt de participare: CN1042014/29.04.2022 2.Data deschidere oferte decalata la: 30.06.2022  Proceduri de evaluare in desfasurare. Data limita: 29.08.2022
		Lot 2 - Linia CF 300 între km 443+700 la km 446+400 fir I+II	18,81	24 luni	
		Lot 3 - Linia CF 300 între km 446+400 la km 449+050 fir I+II	18,46	24 luni	
		Lot 4 - Linia CF 300 între km 449+050 la km 450+050 fir I+II	14,78	24 luni	
		Lot 5 - Linia CF 300 între km 450+050 la km 451+050 fir I+II	12,64	24 luni	
	<b>Proiecte tip "Quick Wins"</b> - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii – <b>SRCF Cluj - 2 loturi - Linia CF 328</b>	Lot 1- Linia CF 328 între km 81+408-85+500	19,29	24 luni	1.Anunt de participare: CN1042585/14.05.2022 2.Data deschidere oferte decalata la: 18.07.2022  Proceduri de evaluare in desfasurare. Data limită 12.09.2022
		Lot 2- Linia CF 400 între km 85+500-89+324	13,43	24 luni	
	<b>Proiecte tip „Quick Wins”</b> Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii <b>SRCF Cluj -Linia CF 416</b>	Linia CF 416 între km 20+500-22+169 fir I	7,17	24 luni	1.Anunt de participare: CN1042711/16.05.2022 2.Data deschidere oferte decalata la: 14.07.2022  Procedura de licitatie anulata.
	<b>Proiecte tip „Quick Wins”</b> Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii <b>SRCF Cluj -Linia CF 400</b>	Linia CF 400, între Statiile CF Satu Mare Sud – Satu Mare, între km 784+426 – 786+498	11,03	24 luni	1.Anunt de participare:CN1042820/18.05.2022 2.Data deschidere oferte decalata la: 20.07.2022  Procedura de licitatie anulata.
	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - <b>SRCF Cluj – 4 loturi - Linia CF 412</b>	Linia CF 412, între Statiile CF Apahida-Bontida, între km 8+540-9+760 și km 8+497-9+800	17,08	24 luni	1.Anunt de participare: - CN1044913/14.07.2022 2.Data deschidere oferte: 16.08.2022  In curs depunere si deschidere oferte.
		Linia CF 412, între Statiile CF Jucu - Iclod, între km 15+280-16+800	20,27	24 luni	
		Linia CF 412, între Statiile CF Bontida - Iclod, între km 16+800-21+900	20,26	24 luni	

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

## REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
6	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - <b>SRCF Cluj – 5 loturi - Linia CF 412</b>	Linia CF 412, între Statiile CF Bontida - Gherla, între km 21+900-23+550	20,69	24 luni	1.Anunt de participare: CN1044360/ 30.06.2022. 2.Data deschidere oferte: 01.08.2022  In curs depunere si deschidere oferte.
		Linia CF 412, între Statiile CF Iclod - Gherla, între km 23+550-27+600, fir I	14,95	24 luni	
		Linia CF 412, între Statiile CF Iclod - Gherla, între km 23+550-27+600, fir II	14,95	24 luni	
		Linia CF 412, între Statiile CF Iclod - Gherla, între km 27+600-32+050, fir I	16,31	24 luni	
		Linia CF 412, între Statiile CF Iclod - Gherla, între km 27+600-32+050, fir II	16,31	24 luni	
		Linia CF 412, între Statiile CF Iclod - Gherla, între km 32+050-32+132, Iclod - Dej Calat, între km 32+159-33+071 si Gherla - Dej Calat, între km 33+090-33+300	16,93	24 luni	
	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - <b>SRCF Cluj – 6 loturi (Linia CF 412)</b>	Linia CF 412, între Statiile CF Gherla - Dej Calat, între km 33+300-38+000, fir I	17,52	24 luni	1.Anunt de participare: CN1045067/17.07.2022 2.Data deschidere oferte: 23.08.2022  In curs depunere si deschidere oferte.
		Linia CF 412, între Statiile CF Gherla - Dej Calat, între km 33+300-38+000, fir II	17,52	24 luni	
		Linia CF 412, între Statiile CF Gherla - Dej Calat, între km 38+000-41+500, fir I	12,72	24 luni	
		Linia CF 412, între Statiile CF Gherla - Dej Calat, între km 38+000-41+500, fir II	12,72	24 luni	
		Linia CF 412, între Statiile CF Gherla - Dej Calat, între km 41+500-45+450 Fir I	14,97	24 luni	
		Linia CF 412, între Statiile CF Gherla - Dej Calat, între km 41+500-45+450 Fir II	14,24	24 luni	
	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - <b>SRCF Cluj – 5 loturi (Linia CF 412)</b>	Linia CF 412, între Statiile CF Cuciulat - Babuteni, între km 105+350-107+450	7,95	24 luni	1.Anunt de participare: - CN1045063/17.07.2022 2.Data deschidere oferte: 24.08.2022  In curs depunere si deschidere oferte.
		Linia CF 412, între Statiile CF Cuciulat - Surduc SJ, între km 107+450-108+650	6,37	24 luni	
		Linia CF 412, între Statiile CF Babuteni - Surduc SJ, între km 113+500-115+100	5,56	24 luni	
		Linia CF 412, între Statiile CF Babuteni - Jibou, între km 115+100-116+270	7,35	24 luni	
		Linia CF 412, între Statiile CF Surduc SJ - Somes OD, între km 122+145-123+556	8,57	24 luni	

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

## REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - SRCF Cluj – 4 loturi (Linia CF 300)	Linia CF 300, între Statiile CF Campia Turzii - Po. Canepisti, între km 451+050-453+750	18,80	24 luni	1.Anunt de participare: CN1045058/17.07.2022 2.Data deschidere oferte: 22.08.2022  In curs depunere si deschidere oferte.
		Linia CF 300, între Statiile CF Campia Turzii - Po. Canepisti, între km 453+750-456+250	17,09	24 luni	
		Linia CF 300, între Statiile CF Campia Turzii - Po. Canepisti, între km 456+250-457+400	8,27	24 luni	
		Linia CF 300, între Statiile CF Campia Turzii - Valea Florilor, între km 457+400-461+900	16,79	24 luni	
7	<b>Proiecte tip "Quick Wins"</b> - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza <b>SRCF Galați – 6 loturi</b>	Lot 1 - St. Cosmesti fir I+II km CF 229+390 - 229+545	5,08	24 luni	1.Anunt de participare: CN1042648/15.05.2022 2.Data deschidere oferte decalata la: 25.07.2022  Proceduri anulate pentru L1- L6.
		Lot 2 - St. Cosmesti fir I+II km CF 230+440 - 230+606	5,15	24 luni	
		Lot 3 - Racordare St. Cosmesti - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 235+520 - 239+568	18,30	24 luni	
		Lot 4 - St. Cosmesti - St. Tecuci Sud fir II km CF 235+520 - 237+600	14,68	24 luni	
		Lot 5 - St. Tecuci - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 238+250 - 241+000	10,79	24 luni	
		Lot 6 - St. Adjud - St. Borzesti Bc. Linie simpla km CF 0+000 - 2+545	9,19	24 luni	
8	<b>Proiecte tip "Quick Wins"</b> - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza <b>SRCF Timișoara – 5 loturi</b>	Lot 1 - Linia CF 116 între km 70+402 - km 74+600, fir I	17,47	24 luni	1.Anunt de participare: CN1042363/08.05.2022 2.Data deschidere oferte: 15.06.2022  Procedura de evaluare in desfasurare pentru 5 loturi (L1 - L5) Data limita: 08.09.2022
		Lot 2 - Linia CF 116 între km 74+600 - km 77+870, fir I	16,30	24 luni	
		Lot 3 - Linia CF 116 între km 79+500 - km 79+845, fir I	1,28	24 luni	
		Lot 4 - Linia CF 116 între km 79+878 - km 82+100, fir I	7,78	24 luni	
		Lot 5 - Linia CF 116 între km 82+100 - km 84+710, fir I	13,95	24 luni	



## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

## REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
9	<b>Proiecte tip "Quick Wins"</b> - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza <b>SRCF Craiova – 26 loturi</b>	Lot 1 - Olteni – Radoiesti fir I, km 74+200-79+700	18,89	24 luni	1.Anunt de participare: CN1041962/28.04.2022 2.Data deschidere oferte decalata: 07.07.2022  Procedura de evaluare in desfasurare pentru 6 loturi (L18 - L23) Data limita: 26.08.2022  Pentru 20 loturi procedurile au fost anulate (L1 - L17 și L24 - L26)
		Lot 2 - Olteni – Radoiesti fir I, km 79+700-84+280	15,75	24 luni	
		Lot 3 - Radoiesti – Atarnati fir I, km 85+880-90+500	15,88	24 luni	
		Lot 4 - Radoiesti – Atarnati fir I, km 90+500-94+000	16,05	24 luni	
		Lot 5 - Atarnati - Rosiori Nord fir I, km 94+000-98+000	13,77	24 luni	
		Lot 6 - Radoiesti – Atarnati fir II, km 92+033-93+932	11,31	24 luni	
		Lot 7 - Atarnati - Rosiori Nord fir I, km 98+000-99+300, 99+600 - 101+330	11,80	24 luni	
		Lot 8 - Atarnati - Rosiori Nord fir II, km 98+916-101+330	13,43	24 luni	
		Lot 9 - Rosiori Nord – Maldaeni fir I, km 101+330-106+000	17,11	24 luni	
		Lot 10 - Rosiori Nord – Mihaesti fir I, km 106+000-109+200	16,44	24 luni	
		Lot 11 - Mihaesti - Radomiresti fir I, km 124+650-126+528	10,51	24 luni	
		Lot 12 - Mihaesti – Radomiresti fir II, km 124+650-126+528	10,51	24 luni	
		Lot 13 - Radomiresti – Farcasele fir I, km 146+830-148+792	11,16	24 luni	
		Lot 14 - Radomiresti - Farcasele, fir II, km 146+830-148+792	6,81	24 luni	
		Lot 15 - Draganesti Olt – Farcasele fir I, km 137+760-140+760	10,35	24 luni	
		Lot 16 - Draganesti Olt – Farcasele fir I, km 140+760-143+280	8,71	24 luni	
		Lot 17 - Draganesti Olt Farcasele fir I, km 143+280-143+720	1,51	24 luni	
		Lot 18 - Pitesti – Parvu km 111+950-113+150	11,04	24 luni	

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

## REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
		Lot 19 - Bradu de Sus – Costesti km 117+230-118+350	7,74	24 luni	
		Lot 20 - Parvu – Falfani km 127+500-129+500	10,06	24 luni	
		Lot 21 - Falfani – Stolnici km 138+050-138+130	0,98	24 luni	
		Lot 22 - Stolnici – Harsesti km 146+100-146+642	3,69	24 luni	
		Lot 23 - Stolnici – Corbu km 149+950-150+900	8,84	24 luni	
		Lot 24 - Bals - Spineni, km 220+850-224+850	13,73	24 luni	
		Lot 25 - Spineni – Robanesti km 224+850-227+850	10,38	24 luni	
		Lot 26 - Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700	1,98	24 luni	
		Lot 1 - Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490- km 3+200, fir I si Chiajna- Gradinari, km 9+100- km 11+000, fir I+II	21,52	24 luni	
		Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000- km 13+500, fir I+II	17,95	24 luni	
		Lot 4 - Chiajna – Gradinari, km 13+500- km 16+000, fir I+II	17,23	24 luni	
		Lot 5 - Chiajna – Gradinari, km 16+000- km 18+500, fir I+II	17,23	24 luni	
		Lot 6 - Chiajna – Gradinari, km 18+500- km 21+000, fir I+II	17,59	24 luni	
		Lot 7 - Chiajna – Gradinari, km 21+000- km 23+500, fir I+II	17,23	24 luni	
		Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500- km 25+500, fir I+II	18,10	24 luni	1.Anunt de participare: CN1042628/12.05.2022 2.Data deschidere oferte decalata la: 21.07.2022
		Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500- km 27+300, fir I+II	19,23	24 luni	Procedura de evaluare in desfasurare pentru 4 loturi (L4 - L7) Data limita: 15.09.2022
		Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300- km 29+500, fir I+II	15,17	24 luni	Pentru 11 loturi procedurile au fost anulate1 (L1, L3, L8 - L16)
10	<b>Proiecte tip "Quick Wins"</b> - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza <b>SRCF București – 15 loturi</b>				

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

## REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IULIE 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
		Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I+II	10,37	24 luni	
		Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I+II	17,92	24 luni	
		Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II	18,78	24 luni	
		Lot 14 - Vadu Lat - Zavestreni - km 35+700-km 37+700, fir I+II	18,81	24 luni	
		Lot 15 - Vadu Lat - Zavestreni- km 37+700-km 40+300, fir I+II	17,92	24 luni	
		Lot 16 - Vadu Lat – Zavestreni, km 40+300-km 42+000, fir I+II	13,78	24 luni	
11	<b>Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Iasi - 10 loturi</b>	Lot 1 - L600, Tutova - Zorleni, km 286+163-289+200	19,37	18 luni	
		Lot 2 - L600, Barlad - Zorleni, km 289+200-293+500	13,99	18 luni	
		Lot 3 - L600, Barlad - Banca, km 293+500-297+500	16,45	18 luni	
		Lot 4 - L600, Zorleni - Banca, km 297+500-301+500	14,03	18 luni	
		Lot 5 - L600, Zorleni - Crasna, km 301+500-305+500	15,74	18 luni	1.Anunt de participare: CN1043324/31.05.2022 2.Data deschidere oferte: 11.08.2022
		Lot 6 - L600, Banca - Crasna, km 305+500-309+500	14,03	18 luni	In curs depunere si deschidere oferte (L1 - L10)
		Lot 7 - L600, Banca - Crasna, km 309+500-313+500	15,04	18 luni	
		Lot 8 - L600, Banca - Crasna, km 313+500-319+500	21,35	18 luni	
		Lot 9 - L600, Banca - Crasna, km 319+500-324+000	19,19	18 luni	
		Lot 10 - L600, Banca - Crasna, km 324+000-328+000	18,25	18 luni	

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

## REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - IULIE 2022

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	ORDIN DE ÎNCEPERE	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
1	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani	Ploiesti Triaj - Focsani	143 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	15,96	05.05.2020	31 luni	Dec. 2022	44%	34,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
2	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman	Focșani - Roman	147 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	19,26	10.04.2020	31 luni	Nov. 2022	44%	51,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
3	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontiera	Roman – Iași - Frontiera	116 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	16,50	10.04.2020	27 luni	Iul 2022	44%	37,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
4	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Pascani-Dărmănești	Pașcani-Dărmănești	71 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	8,40	10.04.2020	29 luni	Sep 2022	44%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
5	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești -Vicșani -Frontieră	Dărmănești -Vicșani - Frontieră	101 km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex SRL	4,20	23.03.2020	33 luni	Dec 2022	44%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
6	Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Drobeta Turnu Severin – Caransebes, parte din Coridorul Orient/Est- Mediteranean - FAZA SF	Craiova - Drobeta Turnu Severin – Caransebeș	225,287 km	CEF și Buget de Stat	Itaferr SpA - SC ISPCF SA - SC Italrom Inginerie Internațională SRL	23,55	29.10.2018	45 luni	Sept. 2022	96,40%	77,52%	Contract SF in derulare. A fost obținut Acordul de Mediu nr. 3/18.05.2022. Documentația a fost avizată în CTE MTI în 11.07.2022. În 20.07.2022 s-au depus la MLPDA documentațiile de prezentare în vederea promovării în Consiliul Interministerial.
7	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF	Predeal-Brașov	26,9 km	CEF și Buget de Stat	Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	14,20	07.09.2020	23 luni	Aug 2022	46%	36,00%	Contract SF in derulare.
8	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - FAZA SF	Port Constanța	180 km	CEF și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	9,20	30.09.2019	36 luni	Sept 2022	84,38%	62,00%	Contract SF în derulare. În aprilie 2021 - a fost avizată în CTE CFR varianta optimă tehnico-economică. A fost aprobat Studiul de Fezabilitate Preliminar. În derulare procedura de obținere a Acordului de Mediu. În data de 28.04.2022 Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a emis Decizia Etapei de Încadrare nr.168/28.04.2022 în care se precizează faptul că proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului. SF Final în analiza În 11.08.2022 se va organiza la sediul SRCF Constanța sesiunea de dezbateră publică a raportului privind impactul asupra mediului, în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu.
9	Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal-București-Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar	Predeal-București-Constanța	367km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	4,48	03.11.2020	24 luni	Dec 2022	54%	25,00%	Contract SF in derulare.
10	Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră - FAZA SF	București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră - Lot 2	91 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX - INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (fosta ACCIONA INGENIERIA)	9,5	10.10.2017	62,5 luni	Dec 2022	96%	56,79%	Contract SF in derulare LOT 1 - SF finalizat, proiect in implementare LOT 2 - in derulare În aprilie 2021 a fost avizată favorabil în CTE CFR varianta optimă de traseu și scenariul optim. În derulare procedura de obținere a Acordului de Mediu. În data de 02.05.2022 Agenția pentru Protecția Mediului a emis Decizia Etapei de Încadrare nr.87/02.05.2022 în care se precizează faptul că proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului
11	Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF	București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	19,36 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,50	01.08.2018	49 luni	Aug 2022	87%	71,00%	Contract SF in derulare Faza 1 - SF finalizat, lucrari finalizate in 2021, aflate în perioadă de garanție Faza 2 - in derulare SF - Faza II se află în analiză în vederea introducerii în CTE pentru avizare.
12	Electrificarea liniei de cale ferată Constanta-Mangalia-Studiu de Fezabilitate	Constanța-Mangalia	43 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. (lider) - ISPCF SA	7,70	01.02.2022	9 luni	Nov 2022	55%	45,41%	Contract SF in derulare.

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

## REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - IULIE 2022

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	ORDIN DE ÎNCEPERE	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
13	Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord	Rădulești – Giurgiu Nord	57 km	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT SRL	2,9	15.04.2022	9 luni	Ian 2023	3%	0,00%	Contract SF in derulare.
14	Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord	96 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S. C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	34,29	10.01.2022	23 luni	Dec 2023	21,00%	5,30%	Contract SF in derulare.
15	Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	110,2 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.	40,00	10.01.2022	23 luni	Dec 2023	21,00%	7,00%	Contract SF in derulare.
16	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică	119 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	29,68	17.03.2022	23 luni	Feb. 2024	12,70%	0,00%	Contract SF in derulare.
17	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta	106 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	49,31	01.02.2022	23 luni	Ian 2024	21%	7,00%	Contract SF in derulare.
18	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 3: Pojorâta-Suceava	85 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.	35,70	13.05.2022	23 luni	Ap 2024	9,52%	0,00%	Contract SF in derulare.
19	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca	Coșlariu – Cluj Napoca	99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84	13.05.2022	23 luni	Ap 2024	3,17%	0,00%	Contract SF in derulare.
20	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	Complexul Feroviar București	605,70 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L. -	20,74	09.05.2022	21 luni	Feb. 2024	0%	0,00%	Contract SF in derulare.
21	Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF	Stația de c.f. Gara de Nord București	1 stație	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	11,30	06.01.2020	34 luni	Nov 2022	40%	30,00%	Contract SF in derulare. Documentația pentru obținere Avizului de Oportunitate PUZ a fost respinsă. Este în analiză propunerea de fazare a proiectului.
22	Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții,, Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România" - Sucursala Regionala CF Cluj	LOT SF stații - SRCF Cluj Lot 1 Satu Mare, Lot 2 Baia Mare, Lot 3 Jibou, Lot 4 Dej Călători, Lot 5 Beclean pe Someș, Lot 6 Valea lui Mihai, Lot 7 Carei, Lot 8 Salonta	8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	3D ARHIGRUP	3,10	06.11.2019	30 luni și 20 zile + 14 luni verificare	Iul 2023	46%	54,00%	Contract SF in derulare.
23	Elaborare studiu de fezabilitate – Modernizarea/ reabilitarea a 47 stații de cale ferată – SRCF Brasov	Lot SF stații c.f. SRCF Brașov: Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teiuș, Războieni	8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,67	10.09.2019	23 luni și 25 zile	Dec 2022	70%	46,00%	Contract SF in derulare. Studiul de Fezabilitate Final pentru fiecare stație a fost avizat în CTE SRCF Brașov, în CTE CNCF CFR și în CTE MTI. Urmează avizarea în Consiliul Interministerial a SF-ului pentru Stația CF Miercurea Ciuc și emiterea OMTI pentru celelalte stații.
24	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF Bucuresti	Lot SF stații c.f. SRCF București: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F.	2,21	31.10.2019	39 luni	Ian 2023	81%	51,00%	Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR. Documentațiile de avizare au fost analizate în ședința CTE MTI din data de 17.05.2022.
25	Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România- faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța	Lot SF stații c.f. SRCF Constanța: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia	4 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	1,28	31.10.2019	28 luni și 29 z.c.	Aug 2022	90%	50,00%	Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR. În curs de promovare în CTE MTI.

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

## REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - IULIE 2022

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	ORDIN DE ÎNCEPERE	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
26	Studiu de Fezabilitate „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” –LOT SRCF CRAIOVA	Lot stații c.f.: Târgu Jiu, Alexandria, Caracal, Filași, Roșiori Nord, Piatra Olt	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,25	28.11.2019	34 luni	Sep 2022	60%	23,00%	Contract SF in derulare.SF Preliminar revizuite au fost avizate favorabil în sedința CTE SRCF Craiova din data de 06.04.2022 și în CTE CNCF CFR SA în data de 21.04.2022.
27	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA – Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi	Lot SF stații c.f. SRCF Iași: Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca, Gura Humorului	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,47	17.10.2019	32 luni și 10 z.c.	Aug 2022	96%	50,00%	Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR. Documentațiile de avizare urmează a fi transmise la MTI pentru promovare în CTE MTI.
28	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA - studiu de fezabilitate” – SRCF GALATI	Lot SF stații c.f. SRCF Galați: Râmnicu Sărat, Adjud, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,90	13.11.2019	35 luni	Oct 2022	23%	23,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar în curs de actualizare.
29	Modernizarea unor stații de cale ferată din Romania (47 stații) - FAZA SF - SRCF Timisoara - 3 loturi	Lot SF stații c.f. SRCF Timișoara: Lot 1 Baile Herculane Lot 2 Petrosani Lot 3 Orsova	3 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,25	07.12.2020	21 luni	Ian 2023	62%	27,45%	Contract SF in derulare. SF Preliminar avizat în CTE SRCF și CFR pentru stațiile Baile Herculane și Orșova. SF Preliminar pentru stația c.f. Petroșani a fost avizat în CTE SRCF. Urmeaza avizarea in CTE CFR
30	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate SRCF Cluj	Lot SF poduri, podete și tuneluri SRCF Cluj	22 obiective (9 poduri, 10 podete, 3 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,78	28.08.2019	34 luni + 19 z.c.	Iul 2022	54%	46,00%	Contract SF in derulare. Proiectul a fost împărțit în 7 loturi. SF Final a fost avizat în CTE SRCF pentru loturile 1-7 și în CTE CFR pentru loturile 2, 4 și 5. Pentru obiectivele rămase sunt în derulare procedurile de obținere a avizelor de întabulare sau de mediu.
31	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Brașov	Lot SF poduri, podete și tuneluri SRCF Brașov	17 obiective (7 poduri, 12 podete, 1 tunel)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,53	10.09.2019	24 luni + 11 z.c.	Sept 2022	98%	73,79%	Contract SF in derulare. Proiectul a fost împărțit în 6 loturi. SF Final a fost avizat în CTE SRCF și CFR pentru loturile 3-6. Pentru obiectivele rămase (lot 1 și 2) sunt în derulare procedurile de obținere a avizelor de mediu.
32	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Craiova	Lot SF poduri, podete și tuneluri SRCFCraiova	58 obiective (30 poduri, 16 podete, 12 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	5,70	10.01.2020	29 luni	Dec 2022	54%	42,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar avizat pentru 33 obiective. Pentru 8 obiective este necesar obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor. Pentru 9 obiective s-a depus documentația și pentru obținerea Avizului Natura 2000. Avizare SF pentru 5 obiective in CTE SRCF Craiova în 06.04.2022 și in CTE CFR SA in 21.04.2022. Pentru 26 de obiective au fost aprobatii indicatorii tehnico-economici prin Dispozitii de Director General. In 08.06.2022 au fost avizate SF-urile pentru 7 obiective in CTE SRCF Craiova.
33	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Iași	Lot SF poduri, podete și tuneluri SRCF Iasi	21 obiective (7 poduri, 13 podete, 1 tunel)	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F	1,49	05.02.2020	30 luni	Aug 2022	85%	42,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar avizat în CTE SRCF și CFR. In curs de avizare SF Final in CTE SRCF și CFR.
34	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Timișoara Lot poduri, podete	Lot SF poduri și podete SRCF Timișoara	15 obiective (11 poduri, 4 podete)	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	02.11.2020	19 luni	Ian 2023	85%	68,00%	Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR pentru 9 obiective. Pentru restul de 6 obiective este în derulare procedurile de obținere a avizelor de la Apele Române, respectiv Mediu. Au fost întocmite DDG , indicatorii tehnico –economici și devizele generale, pentru 7 obiective. Pentru 2 obiective se va întocmi documentatie pentru CTE MTI.
35	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Galați	Lot SF poduri, podete și tuneluri SRCF Galați	18 obiective (14 poduri, 4 podete)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,80	02.12.2020	21 luni	Sep 2022	28%	28,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere avize, iar ulterior să fie prezentate in CTE SRCF, Central
36	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata” - SRCF Cluj	Lot SF TN SRCF Cluj	20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	05.02.2020	39 luni	Mai 2023	55%	55,00%	Contract SF in derulare. Documentația pentru cele 20 TN-uri se află în pregătire pentru avizare la nivel MTI conform documentelor solicitate de MTI
37	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata” - SRCF Brasov	Lot SF TN SRCF Brașov	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	20.01.2020	32 luni	Sept 2022	60%	55,00%	Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR. Documentatia este in pregatire pentru avizare in CTE MTI conform documentelor solicitate de MTI
38	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Bucuresti"	Lot SF TN SRCF București	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	01.04.2020	37 luni	Apr 2023	71%	80,00%	Contract SF in derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF și CFR. Documentatia este in analiza la MTI
39	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanta	Lot SF TN SRCF Constanța	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	10.04.2020	22 luni +20 z.c.	Apr 2023	65%	80,00%	Contract SF in derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF și în CTE CFR.

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - IULIE 2022

## REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - IULIE 2022

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	ORDIN DE ÎNCEPERE	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
40	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Iași"	Lot SF TN SRCF Iași	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	27.05.2020	26 luni + 25 z.c.	Aug 2022	55%	25,00%	Contract SF in derulare. Variantele optime au fost avizate în CTE SRCF și CFR pentru toate cele 20 TN. Documentatia este in pregatire pentru avizare in CTE MTI conform documentelor solicitate de MTI
41	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timisoara"	Lot SF TN SRCF Timisoara	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	Bacons Impex S.R.L.	1,40	28.09.2020	22 luni si 12 z.c.	Aug 2022	50%	55,00%	Contract SF in derulare. SF Final pentru 16 obiective au fost avizate în CTE SRCF și pentru 10 obiective în CTE CFR.
42	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galati"	Lot SF TN SRCF Galati	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	15.01.2021	20 luni	Sept 2022	55%	55,00%	Contract SF in derulare. SF preliminar au fost avizate de CTE CNCF CFR SA -19 bucăți TN-uri, mai puțin TN-ul de la km. 21+696 - pentru care, se va prezenta o notă justificativă.
43	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Craiova"	Lot SF TN SRCF Craiova	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	SC CONSI PROIECT SRL	1,40	25.10.2021	14 luni	Dec 2022	51%	18,00%	Contract SF in derulare
45	Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/Est – Mediteranean - FAZA SF	Craiova-Calafat	106,74 km	CEF și Buget de Stat	CONSI PROIECT S.R.L – BAICONS IMPEX SRL	3,91	15.05.2017	55,5 luni	Dec 2021	100%	100,00%	SF finalizat. A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE în pregătire HG de exproprieri. În curs de identificare a sursei de finanțarea pentru realizarea obiectivului de investiții.