

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - MAI 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - LUCRARI IN EXECUTIE - MAI 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
1	Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coşlariu - Simeria	Lotul Vințu de Jos – Simeria	42,26 km	POST, POIM și Buget de Stat	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala Bucuresti	AECOM INGENIERIA S.R.L. – AECOM INOCSA, S.L.U. – AECOM PERUNDING SDN. BHD – GETINSA INGENIERIA, S.L. – BAICONS IMPEX S.R.L. – KONSENT S.A.	99,95%	95,43%	06.12.2013	oct. 2020	1.350,52	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in octombrie 2020. Lucrare in perioada de garantie. Estimare receptie finala decembrie 2022
		Lot Coslariu - Vințu de Jos	33,02 km		Impresa Pizzarotti & C S.p.A Italia		99,95%	97,70%	20.12.2011	iun. 2021	766,92	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in iunie 2021. Lucrare in perioada de garantie. Estimare receptie finala octombrie 2023
		Lot instalatii semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronica și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coşlariu	75,28 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		88,20%	83,70%	10.11.2014	dec. 2023	234,83	Contract in derulare. Estimare pentru punere in functiune pana in decembrie 2022.
2	Reabilitare a liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h – tronsonul cf Coşlariu - Sighisoara	Lot Sighisoara - Ațel	25,314 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA	METROPOLITANTA MILANESE SPA	99,95%	82,95%	14.03.2012	nov. 2019	866,79	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in noiembrie 2019. Lucrare in perioada de garantie. Estimare receptie finala septembrie 2022
		Lot Ațel - Micăsasa	29,624 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA - SC STRACO GRUP SRL		99,95%	88,64%	27.06.2012	iul. 2020	747,50	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in iulie 2020. Lucrare in perioada de garantie. Estimare receptie finala februarie 2023
		Lot Micăsasa - Coslariu	36,645 km		Asocierea formată din AKTOR TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME (AKTOR S.A.) – SC ARCADA COMPANY SA, denumită „Asocierea AKTOR – ARCADA”		99,95%	99,37%	07.06.2012	oct. 2019	721,85	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in oct. 2019. Lucrare in perioada de garantie. Estimare receptie finala noiembrie 2022
		Lot instalatii, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronica, secțiunea Sighisoara - Coslariu	91,583 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		97,20%	87,97%	10.11.2014	dec. 2023	263,46	Contract in derulare. Estimare pentru punere in functiune pana in decembrie 2022.
3	Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria	Subtronsonul 2a: Km 614-Bârzava	41,91 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea Webuild SpA -FCC Construcción S.A. - Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA - Thales Systems Romania S.R.L	SC Arex Lider Company SRL	71,05%	61,35%	27.07.2017	mar.2023	1.998,58	Contract in derulare.
		Subtronsonul 2b: Bârzava - Ilteu	36,04 km		Asocierea Webuild SpA -FCC Construcción S.A. - Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA - Thales Systems Romania S.R.L	SC Arex Lider Company SRL	76,45%	70,77%	27.07.2017	mar.2023	2.085,57	Contract in derulare.
		Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"	AREX si PEGASO INGEGNERIA SRL	52,15%	44,99%	04.12.2017	dec.2023	1.783,90	Contract in derulare.
		Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km		Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SpA si Contratas y Ventas SA	Hill International N.V. – S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. – S.C. Proiect Consulting S.R.L.	61,06%	55,04%	03.10.2017	sep.2023	3.101,20	Contract in derulare.
4	Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Braşov – Sighisoara. Subsecțiunile: 1. Braşov – Apața și 3. Cața – Sighisoara	Subsecțiunea 1. Braşov – Apața Subsecțiunea 3. Cața – Sighisoara	84 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGENIERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	13,60%	13,14%	16.04.2020	apr. 2024	2.979,39	Contract in derulare.
5	Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Braşov – Sighisoara, subsecțiunea 2. Apața - Cata	Subsecțiunea 2. Apața - Cața	28 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGENIERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	9,50%	10,16%	03.11.2020	nov.2024	2.723,08	Contract in derulare.
6	Proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea linie CF București Nord - Jilava Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră - Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	12,86 km	POIM și Buget de Stat	PORR CONSTRUCT S.R.L.	Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.	19,58%	28,69%	04.01.2021	iul. 2023	479,79	Contract in derulare.
7	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri cale ferata SRCF Timișoara	Lot 2 poduri, podețe	4 poduri 1 podeț	POST, POIM și Buget de Stat	SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA SRL	SC BAICONS IMPEX SRL	92,00%	75,84%	10.12.2014	dec.23	23,15	Contract in derulare pentru ultimul obiectiv de investiții Pod km 36+673, fir II, linia CF Simeria-Livezeni, se va realiza un pod nou pentru firul II. S-a emis ordin de incepere pentru lucrări in data de 26.05.2022. Receptii finale pentru: pod 3+724 - in ianuarie 2018 pod 5+403 - in noiembrie 2018 podeț 12+255 - in ianuarie 2018 pod 72+569 - in decembrie 2019
8	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferata SRCF Cluj	Lot 4 poduri și podețe	1 pod 2 podețe	POIM și Buget de Stat	ASOCIERIA SC ARCADA COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL	SRCF Cluj	96%	93,15%	26.10.2015	ian. 2022	27,90	Contract in derulare pentru lucrari la obiectivul: podeț km 41+719 Receptii la terminare pentru: pod km 47+128 in iulie 2021, in perioada de garantie Receptii finale pentru: podeț km 23+210 - in august 2020.

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - MAI 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - LUCRARI IN EXECUTIE - MAI 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
9	Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Craiova	Lot 1- poduri și podețe	2 poduri 2 podete	POIM și Buget de Stat	Asocierea S.C. ARCADA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.	SRCF Craiova	99,00%	86,87%	20.03.2018	apr. 2022	6,78	Contract in derulare pentru lucrari la obiectivul: pod km 99+523 Receptii la terminare pentru: podet km 357+760 - in octombrie 2021, in perioada de garantie Receptii finale pentru: podet km 115+565 - in ianuarie 2022 podet km 226+575 - in ianuarie 2021
		Lot 2- poduri și podețe	1 pod		Asocierea SC STRABAG SRL - STRABAG AG		100,00%	99,75%	04.12.2018	dec 2020	34,83	Contract finalizat. Receptie finala in decembrie 2021.
		Lot 3- poduri și podețe	4 poduri 5 podete		Asocierea S.C. ARCADA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.		95,50%	66,82%	20.03.2018	iul 2022	29,74	Contract in derulare pentru lucrari la obiectivele: pod km 20+698 podet km 286+035 Receptii la terminare pentru pod km 40+875 - in noiembrie 2021, in perioada de garantie pod km 55+812 - in noiembrie 2021, in perioada de garantie pod km 15+550 - in octombrie 2021, in perioada de garantie Receptie finala pentru: podet km 279+884 - ianuarie 2021 podet km 5+303 - in februarie 2022 podet km 6+592 - in februarie 2022 podet km 6+939 - in februarie 2022
10	Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța	Stațiile Fetești și Ciulnița	2 stații	POIM și Buget de Stat		S.C. AREX Lider Company S.R.L.						
11	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București"	Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București"	2,95 km	POIM, CEF și Buget de Stat	Asocierea SC ARCADA COMPANY SA – SC ISPCF SA – DBEngineering&Consulting GmbH	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. – TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA S.R.L. – KONSENT S.A.	100,00%	99,98%	26.08.2019	apr 2021	439,06	Receptie la Terminarea Lucrarilor realizata in aprilie 2021. Lucrare in perioada de garantie de 5 ani.

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA -MAI 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - MAI 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
	MODERNIZAREA LINIEI FERROVIARE CARANSEBEȘ-TIMIȘOARA-ARAD		162,41 km		7.097,10		
1	Lot 1: Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D "	Lot 3: Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D	13,86 km	PNRR și Buget de Stat	1.445,39	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare: CN1025423/19.10.2020 Procedură suspendată în baza deciziei CNSC nr. 11/C4/3422/04.01.2022. Deschiderea ofertelor 23.01.2022. Oferte in evaluare.
	Lot 2: Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 4 Ronaț Triaj D - Arad și Aradu Nou - Glogovăț "	Lot 4: Ronaț Triaj D - Arad și Aradu Nou - Glogovăț	54,86 km		2.471,69	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	
2	Lot 1: Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 1 Caransebeș – Lugoj "	Lot 1: Caransebeș – Lugoj	39,56 km		1.437,75	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare CN1031857/15.06.2021. Deschiderea ofertelor: 21.12.2021 Oferte in evaluare.
	Lot 2: Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 2 Lugoj - Timișoara Est "	Lot 2: Lugoj - Timișoara Est	54,13 km		1.742,27	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	
	LUCRĂRI ÎN STAȚIILE C.F. FETEȘTI ȘI CIULNIȚA, DE PE LINIA DE CALE FERATĂ BUCUREȘTI - CONSTANȚA		4,868 km		322,36		
3	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța”	stația c.f. Fetești stața c.f. Ciulnița	2,438 km Fetești 2,430 km Ciulnița	POIM și Buget de Stat	317,37	3 luni proiectare 1 lună verificarea documentației tehnice 20 luni execuție lucrări; 60 luni perioada de garanție	Anunț de participare CN1033560/05.08.2021 Deschiderea ofertelor: 01.11.2021 Evaluare finalizata. Contract in curs de pregatire pentru semnare
4	Servicii de consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Lucrări în Stațiile C.F. Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța”	stația c.f. Fetești stața c.f. Ciulnița			4,99	84 luni (3 luni proiectare 1 lună verificarea documentației tehnice 20 luni execuție lucrări; 60 luni perioada de garanție)	Anunt de participare: CN1038194/01.01.2022 Deschiderea ofertelor: 08.02.2022 Contract semnat in 24.05.2022 cu SC Arex Lider Company. Valoare atribuita 4.410.640 lei fără TVA.

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA -MAI 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - MAI 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL	
	ELECTRIFICAREA ȘI REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ CLUJ NAPOCA-ORADEA-EPISCOPIA BIHOR		166,42 km		7.565,59			
5	Lot 1: Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", Lot 1 Cluj-Napoca - Aghireș	Lot 1: Cluj-Napoca - Aghireș	30,41 km	PNRR și Buget de Stat	1.505,14	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare: CN1038210/01.01.2022 Data deschidere a ofertelor: 16.05.2022. Oferte in evaluare.	
	Lot 2: Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificare și reabilitare linie CF Cluj Napoca -Oradea -Episcopia Bihor" Lot 2 Aghireș – Poieni"	Lot 2: Aghireș – Poieni	36,53 km		1.472,92	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție		
6	Lot 1: Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", Lot 3 Poieni - Aleșd"	Lot 3: Poieni - Aleșd	52,74 km		2.168,60	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție		Anunt de participare: CN1038324/04.01.2022 Data deschidere a ofertelor: 16.05.2022. Oferte in evaluare.
	Lot 2: Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificare și reabilitare linie CF Cluj Napoca -Oradea -Episcopia Bihor" Lot 4 Aleșd – Fontieră Ungaria"	Lot 4: Aleșd – Fontieră Ungaria	46,74 km		2.418,94	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție		
	Lucrări de reparații -QUICK WINS				1.103,76			
		Lot 1 Oena Sibiului – Loamneș, între km 405+115 – 405-449 și între km 405+450 – 406+950,	1,834 km		6,80	18 luni		
		Lot 2 Tălmăciu – Sibiu fir II, între km 386+011 – 387+262 și între km 388+436 – 390+685,	3,500 km		14,34	18 luni		
		Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650,	1,500 km		10,33	18 luni		
		Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700,	3,050 km		11,38	18 luni		
		Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700,	3,050 km		11,38	18 luni		
		Lot 6 Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200,	3,500 km		12,94	18 luni		
		Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 407+200,	3,500 km		12,94	18 luni		

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA -MAI 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - MAI 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
7	Proiecte tip "Quick Wins" Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii – SRCF BRAȘOV (execuție) 21 loturi	Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750 ,	4,550 km	PNRR și Buget de Stat	16,58	18 luni	1.Anunt de participare: CN1042156/04.05.2022 2.Data deschidere oferte: 14.06.2022
		Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750,	4,550 km.		16,58	18 luni	
		Lot 10 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850 ,	2,200 km		13,50	18 luni	
		Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, .	3,900 km		18,62	18 luni	
		Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 417+100, .	4,600 km		16,00	18 luni	
		Lot 13 Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 419+250, .	4,300 km		16,37	18 luni	
		Lot 14 Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 – 421+800,.	5,100 km		18,33	18 luni	
		Lot 15 Aiud - Unirea fir I+II, între 421+800 – 424+500, .	5,400 km		19,49	18 luni	
		Lot 16 Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, .	5,000 km		17,99	18 luni	
		Lot 17 Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, .	5,400 km		19,35	18 luni	
		Lot 18 Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 432+200, .	5,000 km		20,09	18 luni	
		Lot 19 Unirea - Războieni fir I+II, între 432+200 – 433+200,	2,000 km		12,01	18 luni	
		Lot 20 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 433+200 – 434+000, .	1,600 km		13,13	18 luni	
		Lot 21 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 434+000 – 435+600, .	3,200 km		10,36	18 luni	
8	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii SRCF CLUJ (execuție) 5 loturi (Linia CF 300)	Lot 1- Linia CF 300 intre km 442+000 la km 443+700 fir I+II,	3,400 km	PNRR și Buget de Stat	22,42	24 luni	1.Anunt de participare: CN1042014/29.04.2022 2.Data deschidere oferte: 30.06.2022
		Lot 2 - Linia CF 300 intre km 443+700 la km 446+400 fir I+II	5,400 kmm		18,81	24 luni	
		Lot 3 - Linia CF 300 intre km 446+400 la km 449+050 fir I+II	5,300 km		18,46	24 luni	
		Lot 4 - Linia CF 300 intre km 449+050 la km 450+050 fir I+II	2,000 km		14,78	24 luni	
		Lot 5 - Linia CF 300 intre km 450+050 la km 451+050 fir I+II	2,000 km		12,64	24 luni	
9	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii – SRCF Cluj - 2 loturi - Linia CF 328	Lot 1- Linia CF 328 intre km 81+408-85+500	4,092 km	PNRR și Buget de Stat	19,29	24 luni	1.Anunt de participare: CN1042585/14.05.2022 2.Data deschidere oferte: 20.06.2022
		Lot 2- Linia CF 400 intre km 85+500-89+324	3,824 km		13,43	24 luni	
10	Proiecte tip „Quick Wins" Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii SRCF Cluj -Linia CF 416	Linia CF 416 intre km 20+500-22+169 fir I	1,669 km	PNRR și Buget de Stat	7,17	24 luni	1.Anunt de participare: CN1042711/16.05.2022 2.Data deschidere oferte: 15.06.2022

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA -MAI 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - MAI 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
11	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii SRCF Cluj -Linia CF 400	Linia CF 400, între Stațiile CF Satu Mare Sud – Satu Mare, între km 784+426 – 786+498	2,072 km	PNRR și Buget de Stat	11,03	24 luni	1.Anunt de participare:CN1042820/18.05.2022 2.Data deschidere oferte: 22.06.2022
11	Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galați – 6 loturi	Lot 1 - St. Cosmesti fir I+II km CF 229+390 - 229+545	0,310 km	PNRR și Buget de Stat	5,08	24 luni	1.Anunt de participare: CN1042648/15.05.2022 2.Data deschidere oferte: 20.06.2022
		Lot 2 - St. Cosmesti fir I+II km CF 230+440 - 230+606	0,332 km		5,15	24 luni	
		Lot 3 - Racordare St. Cosmesti - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 235+520 - 239+568	4,048 km		18,30	24 luni	
		Lot 4 - St. Cosmesti - St. Tecuci Sud fir II km CF 235+520 - 237+600	2,080 km		14,68	24 luni	
		Lot 5 - St. Tecuci - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 238+250 - 241+000	2,750 km		10,79	24 luni	
		Lot 6 - St. Adjud - St. Borzesti Bc. Linie simpla km CF 0+000 - 2+545	2,545 km		9,19	24 luni	
12	Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Timișoara – 5 loturi	Lot 1 - Linia CF 116 între km 70+402 - km 74+600, fir I	4,198 km	PNRR și Buget de Stat	17,47	24 luni	1.Anunt de participare: CN1042363/08.05.2022 2.Data deschidere oferte: 15.06.2022
		Lot 2 - Linia CF 116 între km 74+600 - km 77+870, fir I	3,270 km		16,30	24 luni	
		Lot 3 - Linia CF 116 între km 79+500 - km 79+845, fir I	0,348 km		1,28	24 luni	
		Lot 4 - Linia CF 116 între km 79+878 - km 82+100, fir I	2,222 km		7,78	24 luni	
		Lot 5 - Linia CF 116 între km 82+100 - km 84+710, fir I	2,610 km		13,95	24 luni	
		Lot 1 - Olteni – Radoiesti fir I, km 74+200-79+700	5,500 km		18,89	24 luni	
		Lot 2 - Olteni – Radoiesti fir I, km 79+700-84+280	4,580 km		15,75	24 luni	
		Lot 3 - Radoiesti – Atarnati fir I, km 85+880-90+500	4,620 km		15,88	24 luni	
		Lot 4 - Radoiesti – Atarnati fir I, km 90+500-94+000	3,500 km		16,05	24 luni	
		Lot 5 - Atarnati - Rosiori Nord fir I, km 94+000-98+000	4,000 km		13,77	24 luni	
		Lot 6 - Radoiesti – Atarnati fir II, km 92+033-93+932	1,899 km		11,31	24 luni	
		Lot 7 - Atarnati - Rosiori Nord fir I, km 98+000-99+300, 99+600 - 101+330	3,030 km		11,80	24 luni	

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA -MAI 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - MAI 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
13	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Craiova – 26 loturi	Lot 8 - Atarnati - Rosiori Nord fir II, km 98+916-101+330	2,414 km	PNRR și Buget de Stat	13,43	24 luni	1.Anunt de participare: CN1041962/28.04.2022 2.Data deschidere oferte: 07.06.2022
		Lot 9 - Rosiori Nord – Maldaeni fir I, km 101+330-106+000	4,670 km		17,11	24 luni	
		Lot 10 - Rosiori Nord – Mihaesti fir I, km 106+000-109+200	3,200 km		16,44	24 luni	
		Lot 11 - Mihaesti - Radomiresti fir I, km 124+650-126+528	1,878 km		10,51	24 luni	
		Lot 12 - Mihaesti – Radomiresti fir II, km 124+650-126+528	1,878 km		10,51	24 luni	
		Lot 13 - Radomiresti – Farcasele fir I, km 146+830-148+792	1,962 km		11,16	24 luni	
		Lot 14 - Radomiresti - Farcasele, fir II, km 146+830-148+792	1,962 km		6,81	24 luni	
		Lot 15 - Draganesti Olt – Farcasele fir I, km 137+760-140+760	3,000 km		10,35	24 luni	
		Lot 16 - Draganesti Olt – Farcasele fir I, km 140+760-143+280	2,520 km		8,71	24 luni	
		Lot 17 - Draganesti Olt Farcasele fir I, km 143+280-143+720	0,440 km		1,51	24 luni	
		Lot 18 - Pitesti – Parvu km 111+950-113+150	1,200 km		11,04	24 luni	
		Lot 19 - Bradu de Sus – Costesti km 117+230-118+350	1,120 km		7,74	24 luni	
		Lot 20 - Parvu – Falfani km 127+500-129+500	2,000 km		10,06	24 luni	
		Lot 21 - Falfani – Stolnici km 138+050-138+130	0,080 km		0,98	24 luni	
		Lot 22 - Stolnici – Harsesti km 146+100-146+642	0,542 km		3,69	24 luni	
		Lot 23 - Stolnici – Corbu km 149+950-150+900	0,950 km		8,84	24 luni	
		Lot 24 - Bals - Spineni, km 220+850-224+850	4,000 km		13,73	24 luni	
		Lot 25 - Spineni – Robanesti km 224+850-227+850	3,000 km		10,38	24 luni	
		Lot 26 - Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700	0,150 km		1,98	24 luni	
		Lot 1 - Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490-km 3+200, fir I si Chiajna- Gradinari, km 9+100-km 11+000, fir I+II	4,510 km		21,52	24 luni	
		Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000-km 13+500, fir I+II	5,000 km		17,95	24 luni	

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA -MAI 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - MAI 2022

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
14	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF București – 15 loturi	Lot 4 - Chiajna – Gradinari, km 13+500-km 16+000, fir I+II	5,000 km	PNRR și Buget de Stat	17,23	24 luni	1.Anunt de participare: CN1042628/12.05.2022 2.Data deschidere oferte: 22.06.2022
		Lot 5 - Chiajna – Gradinari, km 16+000-km 18+500, fir I+II	5,000 km		17,23	24 luni	
		Lot 6 - Chiajna – Gradinari, km 18+500-km 21+000, fir I+II	5,000 km		17,59	24 luni	
		Lot 7 - Chiajna – Gradinari, km 21+000-km 23+500, fir I+II	5,000 km		17,23	24 luni	
		Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500-km 25+500, fir I+II	4,000 km		18,10	24 luni	
		Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir I+II	3,600 km		19,23	24 luni	
		Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir I+II	4,400 km		15,17	24 luni	
		Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I+II	3,000 km		10,37	24 luni	
		Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I+II	5,200 km		17,92	24 luni	
		Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II	4,200 km		18,78	24 luni	
		Lot 14 - Vadu Lat - Zvestreni - km 35+700-km 37+700, fir I+II	4,000 km		18,81	24 luni	
		Lot 15 - Vadu Lat - Zvestreni- km 37+700-km 40+300, fir I+II	5,200 km		17,92	24 luni	
		Lot 16 - Vadu Lat – Zvestreni, km 40+300-km 42+000, fir I+II	3,400 km		13,78	24 luni	

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - MAI 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - MAI 2022

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	ORDIN DE ÎNCEPERE	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
1	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani	Ploiesti Triaj - Focsani	143 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	15,96	05.05.2020	31 luni	Dec. 2022	44%	34,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
2	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman	Focșani - Roman	147 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	19,26	10.04.2020	26 luni	lun. 2022	44%	51,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
3	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontiera	Roman – Iași - Frontiera	116 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	16,50	10.04.2020	24 luni	Iul 2022	44%	37,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
4	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Pascani-Dărmănești	Pașcani-Dărmănești	71 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	8,40	10.04.2020	23 luni	Sep 2022	44%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
5	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești -Vicșani -Frontieră	Dărmănești -Vicșani - Frontieră	101 km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex SRL	4,20	23.03.2020	26 luni	lun 2022	44%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
6	Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Drobeta Turnu Severin – Caransebes, parte din Coridorul Orient/Est- Mediteranean - FAZA SF	Craiova - Drobeta Turnu Severin – Caransebeș	225,287 km	CEF și Buget de Stat	Itaferr SpA - SC ISPCF SA - SC Italrom Inginerie Internațională SRL	23,55	29.10.2018	45 luni	Iul. 2022	89%	77,52%	Contract SF in derulare. A fost obtinut Acordul de Mediu nr. 3/18.05.2022
7	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF	Predeal-Brașov	26,9 km	CEF și Buget de Stat	Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	14,20	07.09.2020	23 luni	Aug 2022	46%	36,00%	Contract SF in derulare.
8	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - FAZA SF	Port Constanța	180 km	CEF și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	9,20	30.09.2019	33 luni	Sept 2022	69%	62,00%	Contract SF în derulare. In aprilie 2021 - a fost avizata in CTE CFR varianta optimă tehnico-economică. A fost aprobat Studiul de Fezabilitate Preliminar. În derulare procedura de obținere a Acordului de Mediu. În data de 28.04.2022 Agentia pentru Protectia Mediului Constanta a emis Decizia Etapei de Încadrare nr.168/28.04.2022 în care se precizează faptul că proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului.
9	Implementarea masurilor necesare functionarii sistemului ERTMS pe sectiunea de cale ferata Predeal-Bucuresti-Constanta si extinderea sistemului GSM-R pe reteaua primara de transport feroviar	Predeal-București-Constanța	367km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	4,48	03.11.2020	21 luni	Aug 2022	45%	25,00%	Contract SF in derulare.
10	Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera - FAZA SF	București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera - Lot 2	91 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX - INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (fosta ACCIONA INGENIERIA)	9,5	10.10.2017	62,5 luni	Dec 2022	96%	56,79%	Contract SF in derulare LOT 1 - SF finalizat, proiect in implementare LOT 2 - in derulare In aprilie 2021 a fost avizata favorabil in CTE CFR varianta optima de traseu si scenariul optim. În derulare procedura de obținere a Acordului de Mediu. În data de 02.05.2022 Agentia pentru Protectia Mediului a emis Decizia Etapei de Încadrare nr.87/02.05.2022 în care se precizează faptul că proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului
11	Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF	București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	19,36 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,50	01.08.2018	49 luni	Aug 2022	87%	71,00%	Contract SF in derulare Faza 1 - SF finalizat, lucrari finalizate in 2021, aflate în perioadă de garanție Faza 2 - in derulare SF - Faza II se află în analiză în vederea introducerii în CTE pentru avizare.
12	Electrificarea liniei de cale ferata Constanta-Mangalia-Studiu de Fezabilitate	Constanța-Mangalia	43 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. (lider) - ISPCF SA	7,70	01.02.2022	9 luni	Nov 2022	55%	45,41%	Contract SF in derulare.
13	Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord	Rădulești – Giurgiu Nord	57 km	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT SRL	2,9	15.04.2022	9 luni	Ian 2023	3%	0,00%	Contract SF in derulare.

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - MAI 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - MAI 2022

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	ORDIN DE ÎNCEPERE	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
14	Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord	96 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S. C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	34,29	10.01.2022	23 luni	Dec 2023	14,00%	3,00%	Contract SF in derulare.
15	Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	110,2 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.	40,00	10.01.2022	23 luni	Dec 2023	14,29%	7,00%	Contract SF in derulare.
16	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică	119 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italmom Inginerie Internationala SRL	29,68	17.03.2022	23 luni	Feb. 2024	3%	0,00%	Contract SF in derulare.
17	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta	106 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	49,31	01.02.2022	23 luni	Ian 2024	16%	7,00%	Contract SF in derulare.
18	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 3: Pojorâta-Suceava	85 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.	35,70	13.05.2022	23 luni	Ap 2024	0%	0,00%	Contract SF in derulare.
19	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca	Coșlariu – Cluj Napoca	99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84	13.05.2022	23 luni	Ap 2024	0%	0,00%	Contract SF in derulare.
20	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	Complexul Feroviar București	605,70 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L. -	20,74	09.05.2022	21 luni	Feb. 2024	0%	0,00%	Contract SF in derulare.
21	Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF	Stația de c.f. Gara de Nord București	1 stație	POIM și Buget de Stat	CONSIG PROIECT S.R.L.	11,30	06.01.2020	34 luni	Nov 2022	40%	30,00%	Contract SF in derulare. Documentația pentru obținere Avizului de Oportunitate PUZ a fost respinsă. Este în analiză propunerea de fazare a proiectului.
22	Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții,, Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România" - Sucursala Regionala CF Cluj	LOT SF stații - SRCF Cluj Lot 1 Satu Mare, Lot 2 Baia Mare, Lot 3 Jibou, Lot 4 Dej Călători, Lot 5 Beclean pe Someș, Lot 6 Valea lui Mihai, Lot 7 Carei, Lot 8 Salonta	8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	3D ARHIGRUP	3,10	06.11.2019	29 luni	Iul 2022	46%	51,28%	Contract SF in derulare.
23	Elaborare studiu de fezabilitate – Modernizarea/ reabilitarea a 47 stații de cale ferată – SRCF Brasov	Lot SF stații c.f. SRCF Brașov: Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teiuș, Războieni	8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIG PROIECT S.R.L.	2,67	10.09.2019	23 luni și 25 zile	Iun 2022	46%	46,00%	Contract SF in derulare. Documentațiile de avizare urmează a fi transmise la MTI pentru promovare în CTE MTI.
24	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF Bucuresti	Lot SF stații c.f. SRCF București: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F.	2,21	31.10.2019	33 luni	Iul 2022	81%	51,00%	Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR. Documentațiile de avizare au fost analizate în ședința CTE MTI din data de 17.05.2022.
25	Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România-faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța	Lot SF stații c.f. SRCF Constanța: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia	4 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	1,28	31.10.2019	28 luni și 29 z.c.	Iul 2022	85%	50,00%	Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR. În curs de promovare în CTE MTI.
26	Studiu de Fezabilitate „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” –LOT SRCF CRAIOVA	Lot stații c.f.: Târgu Jiu, Alexandria, Caracal, Filași, Roșiori Nord, Piatra Olt	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIG PROIECT S.R.L.	2,25	28.11.2019	34 luni	Sep 2022	39%	23,00%	Contract SF in derulare.SF Preliminar revizuite a fost avizate favorabil în ședința CTE SRCF Craiova din data de 06.04.2022 și în CTE CNCF CFR SA în data de 21.04.2022.

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - MAI 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - MAI 2022

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	ORDIN DE ÎNCEPERE	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
27	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi	Lot SF stații c.f. SRCF Iași: Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca, Gura Humorului	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,47	17.10.2019	32 luni și 10 z.c.	Iun 2022	92%	50,00%	Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR. Documentațiile de avizare urmează a fi transmise la MTI pentru promovare în CTE MTI.
28	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - studiu de fezabilitate” – SRCF GALATI	Lot SF stații c.f. SRCF Galați: Râmnicu Sărat, Adjud, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	2,90	13.11.2019	35 luni	Oct 2022	23%	23,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar în curs de actualizare.
29	Modernizarea unor stații de cale ferată din Romania (47 stații) - FAZA SF - SRCF Timisoara - 3 loturi	Lot SF stații c.f. SRCF Timișoara: Lot 1 Baile Herculane Lot 2 Petrosani Lot 3 Orsova	3 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	1,25	07.12.2020	21 luni	Sep 2022	48%	24,28%	Contract SF in derulare. SF Preliminar avizat în CTE SRCF și CFR pentru stațiile Băile Herculane și Orșova. SF Preliminar urmează a fi completat pentru stația c.f. Petroșani
30	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate SRCF Cluj	Lot SF poduri, podete și tuneluri SRCF Cluj	22 obiective (9 poduri, 10 podete, 3 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	1,78	28.08.2019	34 luni + 19 z.c.	Iul 2022	54%	46,00%	Contract SF in derulare. Proiectul a fost împărțit în 7 loturi. SF Final a fost avizat în CTE SRCF pentru loturile 1-7 și în CTE CFR pentru loturile 2, 4 și 5. Pentru obiectivele rămase sunt în derulare procedurile de obținere a avizelor de întabulare sau de mediu.
31	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Brașov	Lot SF poduri, podete și tuneluri SRCF Brașov	17 obiective (7 poduri, 12 podete, 1 tunel)	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	1,53	10.09.2019	24 luni + 11 z.c.	Sept 2022	98%	73,79%	Contract SF in derulare. Proiectul a fost împărțit în 6 loturi. SF Final a fost avizat în CTE SRCF și CFR pentru loturile 3-6. Pentru obiectivele rămase (lot 1 și 2) sunt în derulare procedurile de obținere a avizelor de mediu.
32	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Craiova	Lot SF poduri, podete și tuneluri SRCF Craiova	58 obiective (30 poduri, 16 podete, 12 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	5,70	10.01.2020	29 luni	Dec 2022	42%	42,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar avizat pentru 33 obiective. Pentru 8 obiective este necesar obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor. Pentru 9 obiective s-a depus documentația și pentru obținerea Avizului Natura 2000. Avizare CTE CNCF CFR SA in data de 21.04.2022, a unui nr. de 5 obiective. Sunt in lucru avizarea a 26 de obiective de catre MTI
33	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Iași	Lot SF poduri, podete și tuneluri SRCF Iasi	21 obiective (7 poduri, 13 podete, 1 tunel)	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F	1,49	05.02.2020	30 luni	Aug 2022	54%	42,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar avizat în CTE SRCF și CFR. In curs de avizare SF Final in CTE SRCF și CFR.
34	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Timișoara Lot poduri, podete	Lot SF poduri și podete SRCF Timișoara	15 obiective (11 poduri, 4 podete)	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	02.11.2020	19 luni	Ian 2023	85%	68,00%	Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR pentru 9 obiective. Pentru restul de 6 obiective este în derulare procedurile de obținere a avizelor de la Apele Române, respectiv Mediu. Au fost întocmite DDG , indicatorii tehnico –economici și devizele generale, pentru 7 obiective. Pentru 2 obiective se va întocmi documentatie pentru CTE MTI.
35	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Galați	Lot SF poduri, podete și tuneluri SRCF Galați	18 obiective (14 poduri, 4 podete)	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	1,80	02.12.2020	16 luni	Sep 2022	28%	28,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere avize de la ANAR. In curs de semnare Protocoalele cu ABA Buzau și Ialomita. ABA Siret a mai solicitat completarea documentatiei.
36	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” - SRCF Cluj	Lot SF TN SRCF Cluj	20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	05.02.2020	39 luni	Mai 2023	55%	55,00%	Contract SF in derulare. Documentația pentru cele 20 TN-uri se află în pregătire pentru avizare la nivel MTI.
37	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” - SRCF Brașov	Lot SF TN SRCF Brașov	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	20.01.2020	32 luni	Sept 2022	60%	55,00%	Contract SF in derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR. Documentatia este in pregatire pentru avizare in CTE MTI
38	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Bucuresti"	Lot SF TN SRCF București	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	01.04.2020	37 luni	Apr 2023	71%	80,00%	Contract SF in derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF și CFR. Documentatia este in analiza la MTI
39	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanta	Lot SF TN SRCF Constanța	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	10.04.2020	22 luni +20 z.c.	Apr 2023	65%	80,00%	Contract SF in derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF și în CTE CFR.
40	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Iași"	Lot SF TN SRCF Iași	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	27.05.2020	26 luni + 25 z.c.	Aug 2022	55%	25,00%	Contract SF in derulare. Variantele optime au fost avizate în CTE SRCF și CFR pentru toate cele 20 TN.

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA - MAI 2022

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - MAI 2022

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	ORDIN DE ÎNCEPERE	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
41	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timisoara"	Lot SF TN SRCF Timisoara	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	Bacons Impex S.R.L.	1,40	28.09.2020	22 luni si 12 z.c.	Aug 2022	50%	55,00%	Contract SF in derulare. SF Final pentru 16 obiective au fost avizate în CTE SRCF și pentru 10 obiective în CTE CFR.
42	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galati"	Lot SF TN SRCF Galati	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	15.01.2021	20 luni	Sept 2022	55%	55,00%	Contract SF in derulare. SF preliminar au fost avizate de CTE CNCF CFR SA -19 bucăți TN-uri, mai puțin TN-ul de la km. 21+696 - pentru care, se va prezenta o notă justificativă.
43	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Craiova"	Lot SF TN SRCF Craiova	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	SC CONSIG PROIECT SRL	1,40	25.10.2021	14 luni	Dec 2022	18%	18,00%	Contract SF in derulare
45	Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean - FAZA SF	Craiova-Calafat	106,74 km	CEF și Buget de Stat	CONSIG PROIECT S.R.L – BAICONS IMPEX SRL	3,91	15.05.2017	55,5 luni	Dec 2021	100%	100,00%	SF finalizat. A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE în pregătire HG de expropriere. În curs de identificare a sursei de finanțarea pentru realizarea obiectivului de investiții.