

**SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA  
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - NOIEMBRIE 2022**

**REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - LUCRARI IN EXECUTIE - NOIEMBRIE 2022**

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
<b>PROIECTE FINANȚATE PRIN POIM 2014-2020</b>												
1	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria	Lotul Vințu de Jos – Simeria	42,26 km	POST, POIM și Buget de Stat	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala Bucuresti	AECOM INGENIERIA S.R.L. – AECOM INOCSA, S.L.U. – AECOM PERUNDING SDN. BHD – GETINSA INGENIERIA, S.L. – BAICONS IMPEX S.R.L. – KONSENT S.A.	99,95%	95,45%	06.12.2013	oct. 2020	1.350,52	Recepție la Terminarea Lucrarilor realizata in octombrie 2020. Lucrare in perioada de garantie. Estimare recepție finala decembrie 2022
		Lot Coslariu - Vințu de Jos	33,02 km		Impressa Pizzarotti & C S.p.A Italia		99,95%	97,75%	20.12.2011	iun. 2021	766,92	Recepție la Terminarea Lucrarilor realizata in iunie 2021. Lucrare in perioada de garantie. Estimare recepție finala octombrie 2023
		Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coșlariu	75,28 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		94,20%	84,83%	10.11.2014	dec. 2023	234,83	Contract in derulare. Estimare pentru punere in functiune pana in decembrie 2023
2	Reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h – tronsonul cf Coșlariu – Sighisoara	Lot Sighisoara - Ațel	25,314 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA	METROPOLITANTA MILANESE SPA	99,95%	82,95%	14.03.2012	nov. 2019	866,79	Recepție la Terminarea Lucrarilor realizata in noiembrie 2019. Lucrare in perioada de garantie. Estimare recepție finala noiembrie 2022
		Lot Ațel - Micăsasa	29,624 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA - SC STRACO GRUP SRL		99,95%	88,64%	27.06.2012	iul. 2020	747,50	Recepție la Terminarea Lucrarilor realizata in iulie 2020. Lucrare in perioada de garantie. Estimare recepție finala februarie 2023
		Lot Micăsasa - Coslariu	36,645 km		Asocierea formată din AKTOR TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME (AKTOR S.A.) – SC ARCADA COMPANY SA, denumită „Asocierea AKTOR – ARCADA”		99,95%	99,37%	07.06.2012	oct. 2019	721,85	Recepție la Terminarea Lucrarilor realizata in oct. 2019. Lucrare in perioada de garantie. Estimare recepție finala noiembrie 2022
		Lot instalatii, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighisoara - Coslariu	91,583 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		98,30%	88,08%	10.11.2014	dec. 2023	263,46	Contract in derulare. Estimare pentru punere in functiune pana in decembrie 2023.
3	Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria	Subtronsonul 2a: Km 614-Bărzava	41,91 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea Webuild SpA -FCC Construcción S.A. - Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA - Thales Systems Romania S.R.L	SC Arex Lider Company SRL	76,55%	78,12%	27.07.2017	mar.2023	1.998,58	Contract in derulare.
		Subtronsonul 2b: Bărzava - Ilteu	36,04 km		Asocierea Webuild SpA -FCC Construcción S.A. - Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA - Thales Systems Romania S.R.L	SC Arex Lider Company SRL	79,80%	90,05%	27.07.2017	aug.2023	2.085,57	Contract in derulare.
		Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"	AREX si PEGASO INGENGERIA SRL	58,05%	66,03%	04.12.2017	dec.2023	1.783,90	Contract in derulare.
		Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km		Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SpA si Contratas y Ventas SA	Hill International N.V. – S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. – S.C. Proiect Consulting S.R.L.	68,10%	74,48%	03.10.2017	sep.2023	3.101,20	Contract in derulare.
4	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri cale ferata SRCF Timișoara	Lot 2 poduri, podețe	4 poduri 1 podeț	POST, POIM și Buget de Stat	SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA SRL	SC BAICONS IMPEX SRL	94,84%	121,20%	10.12.2014	dec.23	17,56	Contract in derulare pentru ultimul obiectiv de investiții Pod km 36+673, fir II, linia CF Simeria-Livezeni, se va realiza un pod nou pentru firul II. S-a emis ordin de incepere pentru lucrări in data de 26.05.2022. <b>Recepții finale pentru:</b> pod 3+724 - in ianuarie 2018 pod 5+403 - in noiembrie 2018 podeț 12+255 - in ianuarie 2018 pod 72+569 - in decembrie 2019
5	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferata SRCF Cluj	Lot 4 poduri și podețe	1 pod 2 podețe	POIM și Buget de Stat	ASOCIEREA SC ARCADA COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL	SRCF Cluj	98,00%	93,15%	26.10.2015	ian. 2022	27,90	Contract in derulare pentru lucrari la obiectivul: podeț km 41+719 <b>Recepții la terminare pentru:</b> pod km 47+128 in iulie 2021, in perioada de garantie <b>Recepții finale pentru:</b> podeț km 23+210 - in august 2020.
		Lot 1- poduri și podețe	2 poduri 2 podețe		Asocierea S.C. ARCADA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.		99,00%	89,72%	20.03.2018	nov. 2022	6,78	Contract in derulare pentru lucrari la obiectivul: pod km 99+523 <b>Recepții finale pentru:</b> pod km 115+565 - in ianuarie 2022 podeț km 226+575 - in ianuarie 2021 podeț km 357+760 - in noiembrie 2022
		Lot 2- poduri și podețe	1 pod		Asocierea SC STRABAG SRL - STRABAG AG		100,00%	99,75%	04.12.2018	dec 2020	34,83	Contract finalizat. <b>Recepție finala</b> in decembrie 2021.

**SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA  
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - NOIEMBRIE 2022**

**REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - LUCRARI IN EXECUTIE - NOIEMBRIE 2022**

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
6	Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Craiova	<b>Lot 3- poduri și podete</b>	4 poduri 5 podete	POIM și Buget de Stat	Asocierea S.C. ARCADEA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.	SRCF Craiova	95,50%	79,66%	20.03.2018	nov. 2022	28,95	Contract in derulare pentru lucrari la obiectivele: pod km 20+698 podet km 286+035 <b>Receptii la terminare pentru</b> pod km 40+875 - in noiembrie 2021, in perioada de garantie pod km 55+812 - in noiembrie 2021, in perioada de garantie <b>Receptie finala pentru:</b> podet km 279+884 - ianuarie 2021 podet km 5+303 - in februarie 2022 podet km 6+592 - in februarie 2022 podet km 6+939 - in februarie 2022 pod km 15+550 - in noiembrie 2022
7	Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța	<b>Stațiile Fetești și Ciulnița</b>	2 stații (2,438 km Fetești 2,430 km Ciulnița)	POIM și Buget de Stat	Asocierea SC Arcada Company SA și SC ISPCF SA	S.C. AREX Lider Company S.R.L.	0,00%	0,00%	27.06.2022	iun.2024	309,21	In derulare etapa de proiectare.
<b>PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF</b>												
8	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulație la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Brașov – Sighișoara. Subsecțiunile: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara	<b>Subsecțiunea: 1. Brașov – Apața Subsecțiunea: 3. Cața – Sighișoara</b>	84 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGINERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	16,81%	13,63%	16.04.2020	apr. 2024	3.007,22	Contract in derulare.
9	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunea 2. Apața - Cata	<b>Subsecțiunea 2. Apața - Cața</b>	28 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGINERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	12,00%	11,46%	03.11.2020	nov.2024	2.723,08	Contract in derulare.
10	Proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea linie CF București Nord - Jilava Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera - Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	<b>Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana</b>	12,86 km	POIM și Buget de Stat	PORR CONSTRUCT S.R.L.	Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.	36,04%	50,03%	04.01.2021	iul. 2023	483,28	Contract in derulare.
<b>PROIECTE FINANȚATE PRIN PNRR</b>												
11	Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	<b>Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D</b>	13,86 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea WEBUILD SPA - Participazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 3		0,00%	0,00%		43 luni de la OIL	1.440,43	In data de 04.11.2022 a fost semnat contractul de proiectare si executie a lucrarilor. In pregatire etape anterioare emiterii ordinului de incepere pentru servicii de proiectare
12	Electrificarea și reabilitarea liniei c.f. Cluj Napoca – Oradea –Episcopia Bihor	<b>Lot 3 Poieni – Aleșd</b>	52,74 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION - GULERMAK-CNN lot 3		0,00%	0,00%		43 luni de la OIL	2.117,17	In data de 10.11.2022 a fost semnat contractul de proiectare si executie a lucrarilor. In pregatire etape anterioare emiterii ordinului de incepere pentru servicii de proiectare
13	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Timisoara	Lot 1 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 70+402 - km 74+600, fir I,	4,198 km	PNRR și Buget de Stat	SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL		0,00%	0,00%		43 luni de la OIL	17,27	In data de 07.11.2022 a fost semnat contractul de executie a lucrarilor.
		Lot 2 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 74+600 - km 77+870, fir I	3,270 km	PNRR și Buget de Stat	SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL		0,00%	0,00%		24 luni	16,13	In data de 07.11.2022 a fost semnat contractul de lucrari
		Lot 3 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+500 - km 79+845, fir I	0,348 km	PNRR și Buget de Stat	SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL		0,00%	0,00%		24 luni	1,25	In data de 07.11.2022 a fost semnat contractul de lucrari
		Lot 4 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+878 - km 82+100, fir I	2,222 km	PNRR și Buget de Stat	SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL		0,00%	0,00%		24 luni	7,69	In data de 07.11.2022 a fost semnat contractul de lucrari
		Lot 5 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 82+100 - km 84+710, fir I	2,610 km	PNRR și Buget de Stat	SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL		0,00%	0,00%		24 luni	13,78	In data de 07.11.2022 a fost semnat contractul de lucrari

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA  
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - NOIEMBRIE 2022**

**REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - NOIEMBRIE 2022**

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
	<b>MODERNIZAREA LINIEI FERVIARE CARANSEBEȘ-TIMIȘOARA-ARAD</b>		<b>162,41 km</b>		<b>5.725,94</b>		
1	Lot 1: <b>Proiectare și execuție lucrări</b> aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, <b>Lot 1 Caransebeș – Lugoj</b> "	<b>Lot 1: Caransebeș – Lugoj</b>	39,56 km	PNRR și Buget de Stat	1.437,75	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare CN1031857/15.06.2021. Deschiderea ofertelor: 21.12.2021  <b>Lot 1</b> - In contestatie  <b>Lot 2</b> - in procedura de contractare.
	Lot 2: <b>Proiectare și execuție lucrări</b> aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, <b>Lot 2 Lugoj - Timișoara Est</b> "	<b>Lot 2: Lugoj - Timișoara Est</b>	54,13 km		1.742,27	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	
2	Lot 2: <b>Proiectare și execuție lucrări</b> aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, <b>Lot 4 Ronaț Triaj D - Arad și Aradu Nou - Glogovăț</b> "	<b>Lot 4: Ronaț Triaj D - Arad și Aradu Nou - Glogovăț</b>	54,86 km		2.471,69	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare CN1025423/19.10.2020. Deschiderea ofertelor: 23.02.2022  <b>Lot2</b> - in procedura de contractare
3	<b>Servicii de consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor</b> aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara - Arad" : <b>Lot 1 Caransebeș – Lugoj și Lot 2 Lugoj – Timișoara Est</b>	<b>Lot 1: Caransebeș – Lugoj</b>			16,53	103 luni	Anunt de participare CN1044645/07.07.2022. In evaluare din data de 12.09.2022
		<b>Lot 2: Lugoj - Timișoara Est</b>			18,51	103 luni	
4	<b>Servicii de consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor</b> aferente obiectivului de investiții „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara- Arad ” <b>Lot 3 Timișoara Est – Ronaț Triaj Gr D și Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D - Arad</b>	<b>Lot 3: Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D</b>			15,92	103 luni	Anunt de participare CN1044644/07.07.2022. In evaluarea din data de 12.09.2022
		<b>Lot 4: Ronaț Triaj D - Arad și Aradu Nou - Glogovăț</b>		23,26	103 luni		

**SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA  
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - NOIEMBRIE 2022**

**REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - NOIEMBRIE 2022**

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
	<b>ELECTRIFICAREA ȘI REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ CLUJ NAPOCA-ORADEA-EPISCOPIA BIHOR</b>		<b>166,42 km</b>		<b>5.504,83</b>		
5	Lot 1: <b>Proiectare și Execuție a lucrărilor</b> aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", <b>Lot 1 Cluj-Napoca - Aghireș</b>	<b>Lot 1: Cluj-Napoca - Aghireș</b>	30,41 km	PNRR și Buget de Stat	1.505,14	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare: CN1038210/01.01.2022 Data deschidere a ofertelor: 16.05.2022.
	Lot 2: <b>Proiectare și Execuție a lucrărilor</b> aferente obiectivului de investiții "Electrificare și reabilitare linie CF Cluj Napoca -Oradea -Episcopia Bihor" <b>Lot 2 Aghireș – Poieni"</b>	<b>Lot 2: Aghireș – Poieni</b>	36,53 km		1.472,92	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	<b>Lot 1</b> In contestatie <b>Lot 2</b> - In contestatie
6	Lot 2: <b>Proiectare și Execuție a lucrărilor</b> aferente obiectivului de investiții "Electrificare și reabilitare linie CF Cluj Napoca -Oradea -Episcopia Bihor" <b>Lot 4 Aleșd – Frontieră Ungaria"</b>	<b>Lot 4: Aleșd – Frontieră Ungaria</b>	46,74 km		2.418,94	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare: CN1038324/04.01.2022 Data deschidere a ofertelor: 16.05.2022. <b>Lot 2</b> - In contestatie
7	<b>Servicii de consultanță și supervizarea</b> proiectării și execuției lucrărilor" aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", <b>Lot 1 Cluj-Napoca - Aghireș și Lot 2 Aghireș – Poieni</b>	<b>Lot 1: Cluj-Napoca - Aghireș</b>			21,97	103 luni	Anunt de participare CN1044880/14.07.2022. In evaluare din data de 26.09.2022
		<b>Lot 2: Aghireș – Poieni</b>			20,97	103 luni	
8	<b>Servicii de consultanță și supervizarea</b> proiectării și execuției lucrărilor" aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", <b>Lot 3 Poieni – Aleșd și Lot 4 Aleșd – Frontieră Ungaria</b>	<b>Lot 3: Poieni - Aleșd</b>			29,61	103 luni	Anunt de participare CN1045507/30.07.2022. In evaluare din data de 28.09.2022
		<b>Lot 4: Aleșd – Frontieră Ungaria</b>			35,29	103 luni	
	<b>Lucrări de reparații -QUICK WINS</b>					<b>1.797,59</b>	
		Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650,	1,500 km		10,33	18 luni	
		Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700,	3,050 km		11,38	18 luni	
		Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700,	3,050 km		11,38	18 luni	
		Lot 6 Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200,	3,500 km		12,94	18 luni	
		Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 407+200,	3,500 km		12,94	18 luni	

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA  
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - NOIEMBRIE 2022**

**REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - NOIEMBRIE 2022**

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
9	<b>Proiecte tip "Quick Wins" Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii – SRCF BRAȘOV (execuție) 17 loturi</b>	Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750 ,	4,550 km	PNRR și Buget de Stat	16,58	18 luni	1.Anunt de participare: CN1042156/04.05.2022 2.Data deschidere oferte: 14.07.2022 In procedura de achizitie
		Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750,	4,550 km.		16,58	18 luni	
		Lot 10 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850 ,	2,200 km		13,50	18 luni	
		Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, .	3,900 km		18,62	18 luni	
		Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 417+100, .	4,600 km		16,00	18 luni	
		Lot 13 Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 419+250, .	4,300 km		16,37	18 luni	
		Lot 14 Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 – 421+800,.	5,100 km		18,33	18 luni	
		Lot 15 Aiud - Unirea fir I+II, între 421+800 – 424+500, .	5,400 km		19,49	18 luni	
		Lot 16 Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, .	5,000 km		17,99	18 luni	
		Lot 17 Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, .	5,400 km		19,35	18 luni	
		Lot 18 Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 432+200, .	5,000 km		20,09	18 luni	
Lot 19 Unirea - Războieni fir I+II, între 432+200 – 433+200,	2,000 km	12,01	18 luni				
10	<b>Proiecte tip "Quick Wins" Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii – SRCF BRAȘOV (execuție) 4 loturi</b>	Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650,	1,500 km	PNRR și Buget de Stat	10,33	18 luni	1.Anunt de participare: CN1045870/08.08.2022 2.Data deschidere oferte: 14.09.2022  Procedura anulata, nu a fost depusă nicio oferta. Procedura de achizitie va fi reluata
		Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700,	3,050 km		11,38	18 luni	
		Lot 20 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 433+200 – 434+000, .	1,600 km		18,46	24 luni	
		Lot 21 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 434+000 – 435+600, .	3,200 km		13,13	18 luni	
11	<b>Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii –SRCF Cluj - 2 loturi - Linia CF 328</b>	Lot 1- Linia CF 328 intre km 81+408-85+500	4,092 km	PNRR și Buget de Stat	19,29	24 luni	1.Anunt de participare: CN1042585/14.05.2022 2.Data deschidere oferte: 18.07.2022 In procedura de achizitie
		Lot 2- Linia CF 400 intre km 85+500-89+324	3,824 km		13,43	24 luni	



**SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA  
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - NOIEMBRIE 2022**

**REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - NOIEMBRIE 2022**

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
12	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - <b>SRCF Cluj – 4 loturi Linia CF 412</b>	Linia CF 412, între Stațiile CF Apahida-Bontida, între km 8+540-9+760 și km 8+497-9+800	2,523 km	PNRR și Buget de Stat	17,08	24 luni	1.Anunt de participare: - CN1044913/14.07.2022 2.Data deschidere oferte: 16.08.2022  In procedura de achizitie
		Linia CF 412, între Stațiile CF Jucu - Iclod, între km 15+280-16+800	1,520 km		20,27	24 luni	
		Linia CF 412, între Stațiile CF Bontida - Iclod, între km 16+800-21+900	5,100 km		20,26	24 luni	
		Linia CF 412, între Stațiile CF Bontida - Gherla, între km 21+900-23+550	1,650 km		20,69	24 luni	
13	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - <b>SRCF Cluj – 5 loturi Linia CF 412</b>	Linia CF 412, între Stațiile CF Iclod - Gherla, între km 23+550-27+600, fir I	4,050 km	PNRR și Buget de Stat	14,95	24 luni	1.Anunt de participare: CN1044360/ 30.06.2022. 2.Data deschidere oferte: 01.08.2022  In procedura de achizitie
		Linia CF 412, între Stațiile CF Iclod - Gherla, între km 23+550-27+600, fir II	4,050 km		14,95	24 luni	
		Linia CF 412, între Stațiile CF Iclod - Gherla, între km 27+600-32+050, fir I	4,450 km		16,31	24 luni	
		Linia CF 412, între Stațiile CF Iclod - Gherla, între km 27+600-32+050, fir II	4,450 km		16,31	24 luni	
		Linia CF 412, între Stațiile CF Iclod - Gherla, între km 32+050-32+132, Iclod - Dej Calat, între km 32+159-33+071 si Gherla - Dej Calat, între km 33+090-33+300	1,204 km		16,93	24 luni	
14	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - <b>SRCF Cluj – 4 loturi (Linia CF 300)</b>	Linia CF 300, între Stațiile CF Campia Turzii - Po. Canepisti, între km 451+050-453+750	2,700 km	PNRR și Buget de Stat	18,80	24 luni	1.Anunt de participare: CN1045058/17.07.2022 2.Data deschidere oferte: 22.08.2022  In procedura de achizitie
		Linia CF 300, între Stațiile CF Campia Turzii - Po. Canepisti, între km 453+750-456+250	3,200 km		17,09	24 luni	
		Linia CF 300, între Stațiile CF Campia Turzii - Po. Canepisti, între km 456+250-457+400	1,220 km		8,27	24 luni	
		Linia CF 300, între Stațiile CF Campia Turzii - Valea Florilor, între km 457+400-461+900	4,500 km		16,79	24 luni	
15	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - <b>SRCF Cluj – 6 loturi (Linia CF 412)</b>	Linia CF 412, între Stațiile CF Gherla - Dej Calat, între km 33+300-38+000, fir I	4,700 km	PNRR și Buget de Stat	17,52	24 luni	1.Anunt de participare: CN1045067/17.07.2022 2.Data deschidere oferte: 23.08.2022  In procedura de achizitie
		Linia CF 412, între Stațiile CF Gherla - Dej Calat, între km 33+300-38+000, fir II	4,700 km		17,52	24 luni	
		Linia CF 412, între Stațiile CF Gherla - Dej Calat, între km 38+000-41+500, fir I	3,500 km		12,72	24 luni	
		Linia CF 412, între Stațiile CF Gherla - Dej Calat, între km 38+000-41+500, fir II	3,500 km		12,72	24 luni	
		Linia CF 412, între Stațiile CF Gherla - Dej Calat, între km 41+500-45+450 Fir I	3,950 km		14,97	24 luni	
		Linia CF 412, între Stațiile CF Gherla - Dej Calat, între km 41+500-45+450 Fir II	3,950 km		14,24	24 luni	
		Linia CF 412, între Stațiile CF Cuciulat - Babuteni, între km 105+350-107+450	2,100 km		7,95	24 luni	

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA  
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - NOIEMBRIE 2022**

**REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - NOIEMBRIE 2022**

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
16	<b>Proiecte tip "Quick Wins"</b> - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - <b>SRCF Cluj – 5 loturi (Linia CF 412)</b>	Linia CF 412, între Stațiile CF Cuciulat - Surduc SJ, între km 107+450-108+650	1,200 km	PNRR și Buget de Stat	6,37	24 luni	1.Anunt de participare: - CN1045063/17.07.2022 2.Data deschidere oferte: 24.08.2022  In procedura de achizitie
		Linia CF 412, între Stațiile CF Babuteni - Surduc SJ, între km 113+500-115+100	1,600 km		5,56	24 luni	
		Linia CF 412, între Stațiile CF Babuteni - Jibou, între km 115+100-116+270	1,170 km		7,35	24 luni	
		Linia CF 412, între Stațiile CF Surduc SJ - Somes OD, între km 122+145-123+556	1,411 km		8,57	24 luni	
17	<b>Proiecte tip "Quick Wins"</b> - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii <b>SRCF CLUJ (execuție) 14 loturi - Linia CF 300, 412, 416, 400</b>	Lot 1- Linia CF 300 între km 442+000 la km 443+700 fir I+II,	3,400 km	PNRR și Buget de Stat	22,42	18 luni	1.Anunt de participare: CN1046007/12.08.2022 2.Data deschidere oferte: 20.09.2022  In evaluare oferta pentru 12 loturi. Pentru ultimele 2 loturi nu a fost depusa nicio oferta. In procedura de achizitie 10 loturi
		Lot 2 - Linia CF 300 între km 443+700 la km 446+400 fir I+II	5,400 kmm		18,81	24 luni	
		Lot 3 - Linia CF 300 între km 446+400 la km 449+050 fir I+II	5,300 km		18,46	24 luni	
		Lot 4 - Linia CF 300 între km 449+050 la km 450+050 fir I+II	2,000 km		14,78	24 luni	
		Lot 5 - Linia CF 300 între km 450+050 la km 451+050 fir I+II	2,000 km		12,64	24 luni	
		Lot 6 - Linia CF 300 între Stațiile CF Boju - Tunel km 475+300-478+060 Fir II	2,760 km		13,79		
		Lot 7- Linia CF 300 între stațiile Cojocna - Apahida km 485+817-488+547 Fir II	2,730 km		20,14		
		Lot 8- Linia CF 300 între stațiile Cojocna – Apahida km 488+615-489+830 Fir II	1,215 km		16,14		
		Lot 9- Linia CF 300 între stațiile Cojocna - Apahida km 488+712-489+230 Fir I	0,518 km		1,84		
		Lot 10- Linia CF 412 între stațiile Gherla-Casei km 45+450-46+718 Fir I+II	2,536 km		18,97		
		Lot 11- Linia CF 412 între stațiile Dej Calatori - Casei km 46+718-49+490 linie simpla	2,772 km		12,39		
		Lot 12- Linia CF 412 între stațiile Dej Calatori-Casei km 49+490-52+890 linie simpla	3,400 km		13,85		
		Lot 13 - Linia CF 416 între stațiile Coldau – Beclean pe Somes km 20+500-22+169 fir I	1,669 km		7,17	24 luni	
		Lot 14 - Linia CF 400, între Stațiile CF Satu Mare Sud – Satu Mare, între km 784+426 – 786+498	2,072 km		11,03	24 luni	
	Lot 1- între km 81+400 la km 83+450 fir I	2,050 km		7,15	24 luni		

**SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA  
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - NOIEMBRIE 2022**

**REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - NOIEMBRIE 2022**

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
18	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - SRCF Cluj – 9 loturi	Lot 2 - intre km 91+940 la km 93+340 linie simplă	1,400 km	PNRR și Buget de Stat	6,70	24 luni	1.Anunt de participare: CN1046633/01.09.2022 2.Data deschidere oferte: 11.10.2022  In procedura de achizitie
		Lot 3 - intre km 98+650 la km 100+200 linie simplă	1,550 km		7,62	24 luni	
		Lot 4 -L intre km 103+750 la km 105+350 linie simplă	1,600 km		7,01	24 luni	
		Lot 1 - de la km 461+900 la km 465+700 fir II,	3,800 km		20,83	24 luni	
		Lot 2 - de la km 464+860 la km 465+750 fir I	0,890 km		3,14	24 luni	
		Lot 3 - de la km 465+700 la km 468+650 fir II	2,950 km		15,17	24 luni	
		Lot 4 -de la km 468+650 la km 470+650 fir II	2,000 km		8,30	24 luni	
		Lot 5 - de la km 472+700 la km 475+300 fir II	2,600 km		14,68	24 luni	
19	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - SRCF Cluj – 2 loturi	Lot 13 - CF 416 intre km 20+500-22+169 Fir I	1,669 km	PNRR și Buget de Stat	7,17	24 luni	in procedura de achizitie din 22.10.2022
		Lot 14 - CF 400 intre km 784+426-786+498	2,072 km		11,03	24 luni	
20	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - SRCF Cluj – 2 loturi (Linia CF 412, L300)	Lot 10 - Linia CF 412 intre km 45+450-46+718 Fir I+II	2,536 km	PNRR și Buget de Stat	18,97	24 luni	Anunt de participare: CN1049246/ 08.11.2022 Data deschidere oferte: 09.12.2022
		Lot 9 - Linia CF 300 intre km 488+712-489+230 Fir I	0,518 km		1,84	24 luni	
21	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galați – 6 loturi	Lot 1 - St. Cosmesti fir I+II km CF 229+390 - 229+545	0,310 km	PNRR și Buget de Stat	5,10	24 luni	In achizitie din 07.11.2022
		Lot 2 - St. Cosmesti fir I+II km CF 230+440 - 230+606	0,332 km		5,17	24 luni	
		Lot 3 - Racordare St. Cosmesti - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 235+520 - 239+568	4,048 km		18,41	24 luni	
		Lot 4 - St. Cosmesti - St. Tecuci Sud fir II km CF 235+520 - 237+600	2,080 km		14,76	24 luni	
		Lot 5 - St. Tecuci - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 238+250 - 241+000	2,750 km		10,85	24 luni	



**SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA  
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - NOIEMBRIE 2022**

**REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - NOIEMBRIE 2022**

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
		Lot 6 - St. Adjud - St. Borzesti Bc. Linie simpla km CF 0+000 - 2+545	2,545 km		9,24	24 luni	
22	<b>Proiecte tip "Quick Wins"</b> - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza <b>SRCF Craiova – 6 loturi</b>	Lot 18 - Pitesti – Parvu km 111+950-113+150	1,200 km	PNRR și Buget de Stat	11,04	24 luni	1.Anunt de participare: CN1041962/28.04.2022 2.Data deschidere oferte: 07.07.2022  In achizitie
		Lot 19 - Bradu de Sus – Costesti km 117+230-118+350	1,120 km		7,74	24 luni	
		Lot 20 - Parvu – Falfani km 127+500-129+500	2,000 km		10,06	24 luni	
		Lot 21 - Falfani – Stolnici km 138+050-138+130	0,080 km		0,98	24 luni	
		Lot 22 - Stolnici – Harsesti km 146+100-146+642	0,542 km		3,69	24 luni	
		Lot 23 - Stolnici – Corbu km 149+950-150+900	0,950 km		8,84	24 luni	
		23	<b>Proiecte tip "Quick Wins"</b> - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza <b>SRCF Craiova – 10 loturi</b>		Lot 3 - Radoiesti – Atarnati fir I, km 85+880-90+500	4,620 km	
Lot 4 - Radoiesti – Atarnati fir I, km 90+500-94+000	3,500 km			16,05	24 luni		
Lot 5 - Atarnati - Rosiori Nord fir I, km 94+000-98+000	4,000 km			13,77	24 luni		
Lot 6 - Radoiesti – Atarnati fir II, km 92+033-93+932	1,899 km			11,31	24 luni		
Lot 7 - Atarnati - Rosiori Nord fir I, km 98+000-99+300, 99+600 - 101+330	3,030 km			11,80	24 luni		
Lot 8 - Atarnati - Rosiori Nord fir II, km 98+916-101+330	2,414 km			13,43	24 luni		
Lot 11 - Mihaesti - Radomiresti fir I, km 124+650-126+528	1,878 km			10,51	24 luni		
Lot 12 - Mihaesti – Radomiresti fir II, km 124+650-126+528	1,878 km			10,51	24 luni		
Lot 13 - Radomiresti – Farcasele fir I, km 146+830-148+792	1,962 km			11,16	24 luni		
Lot 14 - Radomiresti - Farcasele, fir II, km 146+830-148+792	1,962 km	6,81	24 luni				
24	<b>Proiecte tip "Quick Wins"</b> - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor	Lot 1 - Olteni – Radoiesti fir I, km 74+200-79+700	5,500 km		18,89	24 luni	in procedura de achizitie din 02.11.2022
		Lot 2 - Olteni – Radoiesti fir I, km 79+700-84+280	4,580 km		15,75	24 luni	
		Lot 9 - Rosiori Nord – Maldaeni fir I, km 101+330-106+000	4,670 km		17,11	24 luni	
		Lot 10 - Rosiori Nord – Mihaesti fir I, km 106+000-109+200	3,200 km		16,44	24 luni	
		Lot 15 - Draganesti Olt – Farcasele fir I, km 137+760-140+760	3,000 km		10,35	24 luni	

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA  
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - NOIEMBRIE 2022**

**REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - NOIEMBRIE 2022**

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
24	tehnici ai suprastructurii căii pe raza <b>SRCF Craiova – 10 loturi</b>	Lot 16 - Draganesti Olt – Farcasele fir I, km 140+760-143+280	2,520 km		8,71	24 luni	
		Lot 17 - Draganesti Olt Farcasele fir I, km 143+280-143+720	0,440 km		1,51	24 luni	
		Lot 18 - Bals - Spineni, km 220+850-224+850	4,000 km		13,73	24 luni	
		Lot 19 - Spineni – Robanesti km 224+850-227+850	3,000 km		10,38	24 luni	
		Lot 26 - Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700	0,150 km		1,98	24 luni	
25	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza <b>SRCF București – 4 loturi</b>	Lot 4 - Chiajna – Gradinari, km 13+500-km 16+000, fir I+II	5,000 km	PNRR și Buget de Stat	17,23	24 luni	1.Anunt de participare: CN1042628/12.05.2022 2.Data deschidere: 21.07.2022  In procedura de achizitie
		Lot 5 - Chiajna – Gradinari, km 16+000-km 18+500, fir I+II	5,000 km		17,23	24 luni	
		Lot 6 - Chiajna – Gradinari, km 18+500-km 21+000, fir I+II	5,000 km		17,59	24 luni	
		Lot 7 - Chiajna – Gradinari, km 21+000-km 23+500, fir I+II	5,000 km		17,23	24 luni	
26	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza <b>SRCF București – 11 loturi</b>	Lot 1 și Lot 2- Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490-km 3+200, fir I si Chiajna- Gradinari, km 9+100-km 11+000, fir I+II	4,510 km	PNRR și Buget de Stat	21,90	24 luni	1.Anunt de participare: CN1046066/14.08.2022 2.Data deschidere oferte decalata la: 27.10.2022  In procedura de achizitie
		Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000-km 13+500, fir I+II	5,000 km		18,25	24 luni	
		Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500-km 25+500, fir I+II	4,000 km		18,40	24 luni	
		Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir I+II	3,600 km		19,56	24 luni	
		Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir I+II	4,400 km		15,43	24 luni	
		Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I+II	3,000 km		10,55	24 luni	
		Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I+II	5,200 km		18,22	24 luni	
		Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II	4,200 km		19,10	24 luni	
		Lot 14 - Vadu Lat - Zavestreni - km 35+700-km 37+700, fir I+II	4,000 km		19,13	24 luni	
		Lot 15 - Vadu Lat - Zavestreni- km 37+700-km 40+300, fir I+II	5,200 km		18,22	24 luni	
		Lot 16 - Vadu Lat – Zavestreni, km 40+300-km 42+000, fir I+II	3,400 km		14,01	24 luni	
		Lot 1 - L600, Tutova - Zorleni, km 286+163-289+200	3,037 km		19,37	18 luni	

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA  
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - NOIEMBRIE 2022**

**REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - NOIEMBRIE 2022**

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
27	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Iasi	Lot 2 - L600, Barlad - Zorleni, km 289+200-293+500	4,300 km	PNRR și Buget de Stat	13,99	18 luni	1.Anunt de participare: CN1043324/31.05.2022 2.Data deschidere oferte: 11.08.2022  In procedura de achizitie
		Lot 3 - L600, Barlad - Banca, km 293+500-297+500	4,000 km		16,45	18 luni	
		Lot 4 - L600, Zorleni - Banca, km 297+500-301+500	4,000 km		14,03	18 luni	
		Lot 5 - L600, Zorleni - Crasna, km 301+500-305+500	4,000 km		15,74	18 luni	
		Lot 6 - L600, Banca - Crasna, km 305+500-309+500	4,000 km		14,03	18 luni	
		Lot 7 - L600, Banca - Crasna, km 309+500-313+500	4,000 km		15,04	18 luni	
		Lot 8 - L600, Banca - Crasna, km 313+500-319+500	6,000 km		21,35	18 luni	
		Lot 9 - L600, Banca - Crasna, km 319+500-324+000	4,500 km		19,19	18 luni	
		Lot 10 - L600, Banca - Crasna, km 324+000-328+000	4,000 km		18,25	18 luni	
		28	SRCF Craiova: Înlocuirea la rând a elementelor suprastructurii căii pe distanțele Călinești + Golești Fir I și II și Golești + Pitești, km 95+000 + km 107+575				
29	SRCF Bucuresti: Lucrări de inlocuire la rand a elementelor componente ale suprastructurii caii" (pret inclus materiale, manopera)	Lot 1 - Linia 101 Bucuresti Pitesti , tronson Chitila – Ciocanesti fir II si Ciocanesti- Titu fir I si II de la km 10+600 la km 49+780, linii curente si directe si linii din statii ( primiri expedieri, rest linii)		PNRR și Buget de Stat	289,26	36 luni	1.Anunt de participare: CN1046149/18.08.2022. 2.Data deschidere oferte: 03.11.2022  Procedura suspendata
		Lot 2 - Linia 101 Bucuresti- Pitesti , tronson Titu-Calinessti-Golesti Fir I si II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente si directe si linii din statii (primiri expedieri, rest linii)			374,35	36 luni	
30	Serviciului de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI): sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară			PNRR și Buget de Stat	28,75	9 luni	1.Anunt de participare: CN1047480/24.09.2022 2.Data deschidere oferte: 07.11.2022  Procedura in evaluare

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA  
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - NOIEMBRIE 2022**

**REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - NOIEMBRIE 2022**

DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani	<b>Ploiesti Triaj - Focsani</b>	143 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	15,96	39 luni	aug. 2023	88%	34,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman	<b>Focșani - Roman</b>	147 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	19,26	33 luni	ian. 2023	88%	51,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontiera	<b>Roman – Iași - Frontiera</b>	116 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	16,50	38 luni	lun 2023	88%	37,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani-Dărmănești	<b>Pașcani-Dărmănești</b>	71 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	8,40	38 luni	lun 2023	88%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești -Vicșani -Frontieră	<b>Dărmănești -Vicșani -Frontieră</b>	101 km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex SRL	4,20	39 luni	lun 2023	84%	44,00%	Contract SF in derulare. SF in analiză. In conformitate cu Decizia etapei de incadrare nr. 143/23.09.2022, proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apa.
Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Drobeta Turnu Severin – Caransebes, parte din Coridorul Orient/Est- Mediteranean - FAZA SF	<b>Craiova - Drobeta Turnu Severin – Caransebeș</b>	225,287 km	CEF și Buget de Stat	Itaferr SpA - SC ISPCF SA - SC Italrom Inginerie Internațională SRL	23,55	48 luni	Dec. 2022	100,00%	77,52%	Contract SF in derulare. A fost obtinut Acordul de Mediu nr. 3/18.05.2022. Documentatia a fost avizata in CTE MTI in 11.07.2022. În data de 01.08.2022 s-a emis avizul CI Proiectul se află în etapa de pregătire a proiectului de promovare a investiției pentru aprobare HG indicatori TE si de exproprieri.
Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF	<b>Predeal-Brașov</b>	26,9 km	CEF și Buget de Stat	Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	14,20	33 luni	lun 2023	48,89%	36,00%	Contract SF in derulare.
Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - FAZA SF	<b>Port Constanța</b>	180 km	CEF și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	9,20	39 luni	Dec 2022	97,00%	79,26%	Contract SF în derulare. În data de 14.09.2022 Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a emis Acordul de mediu. A fost emis aviz CTE SRCF Constanța pentru SF Final în 19.09.2022 In 21.09.2022 a fost emis aviz CTE CFR. In 26.09.2022 a fost emis aviz CTE MTI In 29.09.2022 a fost emis aviz CI A fost aprobat HG indicatori TE nr. 1367/09.11.2022.
Implementarea masurilor necesare functionarii sistemului ERTMS pe sectiunea de cale ferata Predeal-Bucuresti-Constanta si extinderea sistemului GSM-R pe reseaua primara de transport feroviar	<b>Predeal-București-Constanța</b>	367km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	4,48	29 luni	Apr 2023	55%	55,00%	Contract SF in derulare.

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA  
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - NOIEMBRIE 2022**

**REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - NOIEMBRIE 2022**

DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră - FAZA SF	<b>București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră - Lot 2</b>	91 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX - INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (fosta ACCIONA INGENIERIA)	9,5	62,5 luni	Dec 2022	96%	56,79%	Contract SF in derulare LOT 1 - SF finalizat, proiect in implementare  LOT 2 - in derulare In aprilie 2021 a fost avizata favorabil in CTE CFR varianta optima de traseu si scenariul optim. În data de 02.05.2022 Agentia pentru Protectia Mediului a emis Decizia Etapei de Încadrare nr.87/02.05.2022 în care se precizează faptul că proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului. In derulare procedura de obtinere a Acordului de Mediu. Studiu de Fezabilitate în analiză. In luna noiembrie au avut loc dezbateri publice privind proiectul
Linia de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF	<b>București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II</b>	19,36 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,50	52 luni	Dec 2022	87%	72,00%	Contract SF in derulare Faza I - SF finalizat, lucrari finalizate in 2021, aflate în perioadă de garanție  Faza II - Dezvoltarea variantei alese în Faza I care să cuprindă electrificarea și centralizarea electronică și racordarea la Terminalul T2 nou, zona Cargo și conexiunea cu Metroul. Faza II in derulare.
Electrificarea liniei de cale ferata Constanta-Mangalia-Studiu de Fezabilitate	<b>Constanța-Mangalia</b>	43 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. (lider) - ISPCF SA	7,70	11 luni	Ian 2023	88%	55,41%	Contract SF in derulare. Analiza si fundamentarea variantelor/ optiunilor tehnico-economice a fost avizat in CTE CFR in 02.06.2022
Electrificarea liniei feroviare Rădulești - Giurgiu Nord	<b>Rădulești - Giurgiu Nord</b>	57 km	POIM și Buget de Stat	CONISIS PROIECT SRL	2,9	12 luni	Apr 2023	45%	25,00%	Contract SF in derulare.
Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	<b>Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord</b>	96 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S. C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	34,29	23 luni	Dec 2023	26,00%	5,30%	Contract SF in derulare.
Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	<b>Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova</b>	110,2 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.	40,00	23 luni	Dec 2023	26,00%	7,00%	Contract SF in derulare.
Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida - Suceava	<b>Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică</b>	119 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italtrom Inginerie Internationala SRL	29,68	23 luni	Feb. 2024	12,70%	3,00%	Contract SF in derulare.
Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida - Suceava	<b>Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta</b>	106 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	49,31	23 luni	Ian 2024	21,00%	7,00%	Contract SF in derulare.
Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida - Suceava	<b>Subsecțiunea 3: Pojorâta-Suceava</b>	85 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.	35,70	23 luni	Apr 2024	12,70%	3,00%	Contract SF in derulare.
Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu - Cluj Napoca	<b>Coșlariu - Cluj Napoca</b>	99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84	23 luni	Apr 2024	11,11%	4,60%	Contract SF in derulare.
Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	<b>Complexul Feroviar București</b>	605,70 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L. -	20,74	21 luni	Feb. 2024	18,42%	6,00%	Contract SF in derulare.

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA  
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - NOIEMBRIE 2022**

**REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - NOIEMBRIE 2022**

DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF	Stația de c.f. Gara de Nord București	1 stație	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	11,30	40 luni	Mai 2023	81,94%	40%	Contract SF în derulare  Prestatorul a propus livrarea SF în 3 faze: Faza I - consolidare fațade, instalații, acoperiș și finisaje spații publice zona Corp A(cladirea bld. D. Golescu)+Corp B(casele de bilete cls.2, C. Griviței) Faza II - linii, peroane, copertine, instalații aferente Faza III - zona Corp Nou + parcaj (34073+13363 mp) SF - Faza I a fost avizat în CTE CFR, CTE MTI și CI. Se vor face demersuri pentru promovarea proiectului de HG indicatori TE pentru avizare și aprobare.
Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții,, Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România - Sucursala Regionala CF Cluj	LOT SF stații - SRCF Cluj Lot 1 Satu Mare, Lot 2 Baia Mare, Lot 3 Jibou, Lot 4 Dej Călători, Lot 5 Beclean pe Someș, Lot 6 Valea lui Mihai, Lot 7 Carei, Lot 8 Salonta	8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	3D ARHIGRUP	3,10	31 luni	Iul 2023	46%	54,00%	Contract SF în derulare. SF avizat în CTE SRCF și CTE CFR. Urmează promovarea documentațiilor în CTE- MTI.
Elaborare studiu de fezabilitate – Modernizarea/ reabilitarea a 47 stații de cale ferată – SRCF Brașov	Lot SF stații c.f. SRCF Brașov: Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teiuș, Războieni	8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	2,67	23 luni și 25 zile	Dec 2022	70%	77,00%	Contract SF în derulare. SF avizat în CTE SRCF, CTE CFR, CTE MTI. 7 stații au fost aprobate prin Ordin MTI în 08.09.2022. Pentru stația Miercurea Ciuc Documentația SF trebuie revizuită potrivit observațiilor MDLPA - Consiliul Interministerial, iar ulterior avizarea în CTE - CFR SA, CTE - MTI și CI.
Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF București	Lot SF stații c.f. SRCF București: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F.	2,21	39 luni	Ian 2023	100%	51,00%	Contract SF în derulare. SF Final avizat în CTE SRCF și CFR. Avizare CTE MTI în iunie 2022. Avizare CI aug 2022.A fost aprobat HG indicatori TE stații SRCF București nr. 1329/2022
Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România-faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța	Lot SF stații c.f. SRCF Constanța: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia	4 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	1,28	28 luni și 29 z.c.	Dec 2022	90%	50,00%	Contract SF în derulare. Pentru 3 din cele 4 stații s-a emis OMTI (Neptun h.c., Costinești Tabără și Mangalia) Pentru (st. Ciulnița) s-a emis aviz CI. Urmează obținerea HG. Documentația se află pe circuitul de semnături.
Studiu de Fezabilitate „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” –LOT SRCF CRAIOVA	Lot stații c.f.: Târgu Jiu, Alexandria, Caracal, Filiași, Roșiori Nord, Pietra Olt	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	2,25	34 luni	iun 2023	60%	41,00%	Contract SF în derulare. SF Final în curs de transmitere pentru avizare în CTE Reg. pentru cele 6 stații
Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA – Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi	Lot SF stații c.f. SRCF Iași: Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca, Gura Humorului	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,47	32 luni și 10 z.c.	Sep 2022	96%	84,00%	Contract SF în derulare. Au fost emise avizele de către MTI în data de 20.07.2022. Prin OMTI a fost aprobat în 08.09.2022 SF pentru 4 stații (Vatra Dornei Băi, Verești, Dolhasca și Gura Humorului). Pentru restul de 2 stații (Suceava Nord și Pașcani) s-a emis avizul pentru Consiliul Interministerial. Urmează obținerea HG. Documentația se află pe circuitul de semnături.
Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA - studiu de fezabilitate” – SRCF GALATI	Lot SF stații c.f. SRCF Galați: Râmnicu Sărat, Adjud, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	2,90	43 luni și 9 zc	iun 2023	23%	23,00%	Contract SF în derulare. SF preliminară au fost avizate în CTE Regional în data de 19.09.2022 și în CTE CFR în 12.10.2022



**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA  
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - NOIEMBRIE 2022**

**REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - NOIEMBRIE 2022**

DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
Modernizarea unor stații de cale ferată din România (47 stații) - FAZA SF - SRCF Timișoara - 3 loturi	<b>Lot SF stații c.f. SRCF Timișoara: Lot 1 Baile Herculane Lot 2 Petrosani Lot 3 Orsova</b>	3 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,25	21 luni	dec 2022 ian 2023 dec 2022	74% 43% 70%	27,45%	Contract SF in derulare. Statia Baile Herculane: SF a obtinut aviz negativ de la Min. Culturii. Se reface documentatia pentru supunere avizare in CTE SRCF. Statia Petrosani SF Preliminar a fost avizat în CTE SRCF si CTE CFR. Urmeaza avizarea in CTE SRCF a SF Final. Statia Orsova: SF Final a fost avizat favorabil în ședința CTE a SRCF Timișoara din data de 17.10.2022. S-a obtinut Acordul de Mediu
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate SRCF Cluj	<b>Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Cluj</b>	22 obiective (10 poduri, 9 podețe, 3 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,78	34 luni + 19 z.c.	Oct 2023	95%	62,00%	Contract SF in derulare. Proiectul a fost împărțit în 7 loturi. 1 SF pregătire dispoziție DG 3 SF în pregătire material ptr. CTE MTI; 2 SF în pregătire material ptr. CTE Interminister. 1 SF - OMT în pregătire.
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Brașov	<b>Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Brașov</b>	15 obiective (9 poduri, 4 podețe, 2 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,53	24 luni + 11 z.c.	Mar 2023	98%	73,79%	Contract SF in derulare. Proiectul a fost împărțit în 6 loturi. 2 SF-uri depuse CTE CNCFR; 4 SF- aprobate in CTE MTI in data de 11.10.2022. urmeaza pregatire 2 HG si 2 OMT1
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Craiova	<b>Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Craiova</b>	58 obiective (34 poduri, 12 podețe, 12 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	5,70	23 luni	Dec 2022	80%	54,00%	Contract SF in derulare. 58 SF-uri din care: 32 SF Finalizate (s-a emis dispoziție DG); 14 SF-uri în pregătire material ptr. CTE MTI din care 12 pe circuitul de semnături; 1 SF în pregătire material ptr. CTE Interminister. 11 SF-uri OMT în pregătire.
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Iași	<b>Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Iași</b>	21 obiective (9 poduri, 12 podețe)	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F	1,49	30 luni	ian 2023	85%	42,00%	Contract SF in derulare. 21 SF-uri: pentru toate 21 avizele CTE regional si CN CFR sunt acordate pentru faza SF PRELIMINAR. Urmează avizul în CTE Regional ptr 21 SF-uri Finale
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Timișoara Lot poduri, podețe	<b>Lot SF poduri și podețe SRCF Timișoara</b>	15 obiective (7 poduri, 8 podețe)	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	19 luni	apr 2023	88%	68,00%	Contract SF in derulare. 15 SF-uri din care: 7 SF-uri Finalizate (s-a emis dispoziție DG); 1 SF pregătire dispoziție DG 3 SF-uri în pregătire material ptr. CTE MTI din care 2 pe circuitul de semnături; 4 SF în pregătire material ptr. CTE SRCF.
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Galați	<b>Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Galați</b>	18 obiective (17 poduri, 1 podețe)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,80	24 luni	Dec 2022	28%	28,00%	Contract SF in derulare. Au fost obtinute avizele de gospodarie a apelor pt 17 structuri. Urmeaza obtinerea avizelor de mediu. După aprobarea livrabililor, SF Preliminar va fi supus avizarii in CTE SRCF Pentru pod 227+522 sunt derulate activitati pentru obtinerea aceluiași aviz.
Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” - SRCF Cluj	<b>Lot SF TN SRCF Cluj</b>	20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	39 luni	Mai 2023	55%	55,00%	Contract SF in derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF, CTE CFR si CTE MTI. In pregatire documentatie pentru aviz interministerial.
Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” - SRCF Brașov	<b>Lot SF TN SRCF Brașov</b>	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	36 luni	Mar 2023	60%	55,00%	Contract SF in derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF, CTE CFR si CTE MTI. In pregatire documentatie pentru aviz interministerial.

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA  
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - NOIEMBRIE 2022**

**REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - NOIEMBRIE 2022**

DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Bucuresti"	Lot SF TN SRCF București	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	37 luni	Apr 2023	71%	80,00%	Contract SF in derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF, CTE CFR si CTE MTI. In pregatire documentatie pentru aviz interministerial.
Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanta	Lot SF TN SRCF Constanța	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	22 luni +20 z.c.	Apr 2023	95%	55,00%	Contract SF in derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF, CTE CFR si CTE MTI. Doc in pregatire ptr. Ordin MTI
Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Iași"	Lot SF TN SRCF Iași	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	26 luni + 25 z.c.	mar 2023	95%	25,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar a fost avizat în CTE SRCF, CTE CFR sl. In pregatire documentatie pentru aviz CTE SRCF pentru SF Final.
Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timisoara"	Lot SF TN SRCF Timișoara	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	Bacons Impex S.R.L.	1,40	26 luni si 25 z.c.	dec 2022	50%	80,00%	Contract SF in derulare. SF Final pentru 18 obiective au fost avizate în CTE SRCF și pentru 18 obiective în CTE CFR.
Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galati"	Lot SF TN SRCF Galați	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	26 luni	Ian 2023	55%	55,00%	Contract SF in derulare. SF Final a fost avizat în CTE SRCF, urmeaza avizarea in CTE CFR.
Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Craiova"	Lot SF TN SRCF Craiova	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	SC CONSI PROIECT SRL	1,40	14 luni	Dec 2022	51%	51,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar urmeaza sa fie supus avizarii in CTE SRCF si CFR
Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean - FAZA SF	Craiova-Calafat	106,74 km	CEF și Buget de Stat	CONSI PROIECT S.R.L – BAICONS IMPEX SRL	3,91	55,5 luni	Dec 2021	100%	100,00%	SF finalizat. A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE În pregătire HG de exproprieri. În curs de identificare a sursei de finanțarea pentru realizarea obiectivului de investiții.