UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul European de Dezvoltare Regională

Instrumente Structurale 2014-2020

"Modernizarea staţiilor de cale ferată Sf. Gheorghe, Tg. Mureş"
Staţia CF Târgu Mureş

Stadiul fizic al implementării proiectului - Decembrie 2016 **Staţia CF Târgu Mureş**	
Clădire călători	**98,80%**
Lucrări de rezistenţă - Tunel pietonal - Peroane şi copertină peron	
Linii cf	
Instalaţii CED, TC	
Piaţa gării	
Lucrări provizorii	
Protecţia mediului	
Organizare de şantier	

STAŢIA CF TGÂRGU MUREŞ

CLĂDIRE CĂLĂTORI

Montat marmură

Dotare hol cu bănci pentru călători

Zugrăveli interioare

Montare panouri LCD si pictograme luminoase

TUNEL PIETONAL

Placare pereţi cu gresie

Luminator şi balustradă scară linia II

Montare platformă elevatoare şi pictograme luminoase

PEROANE ŞI TRECERI LA NIVEL

Montare pavele peron intermediar intre liniile 3 si 5

Montare bănci şi coşuri de gunoi

Realizare trecere la nivel cu dale elastice tip

COPERTINĂ

Montare panouri susţinere tablă cutată şi policarbonat

Montare tabla cutată şi policarbonat învelitoare peron intermediar intre liniile 3 si 5

Copertina peron intermediar

GARD ÎNTRE LINII CF

PIAŢA GĂRII

Montare pavele

Montare borduri platforme Piaţa Gării

Lucrări platforme Piaţa Gării

Asfaltare platforme

LUCRĂRI DE LINII CF

Introducere în cale panouri CF Linia 5

Îmbunătăţire teren de fundare Linia 3

Strat piatră spartă Linia 3

Introducere în cale JIL-uri pe porţiunea Sch.28 şi Sch.30

Introducere în cale schimbătoare tip 49E1-300-1/9-MLT Sch.30 si Sch.32

Buraje şi completări cu piatră spartă

Tencuieli şi zugrăveli ghenă ecologică